

様式11号



2018.9.21-1

工 期 延 長 届

許可番号 熱海市指令観ま第 370 号 許可年月日 平成 28 年 12 月 26 日

施行者住所氏名 [Redacted]

設計者住所氏名 [Redacted]

造成場所 熱海市伊豆山字宝司ヶ嶽 [Redacted] の一部

工 期 着手 平成 29 年 1 月 30 日
竣工 平成 30 年 10 月 31 日

変更竣工期日 平成 31 年 12 月 31 日

工期延長の理由 工期変更
構造物等の変更に伴い工事の遅れによるもの

上記のとおり工期の延長をしたいのでお届けします。

平成 30 年 9 月 21 日

熱海市長 あて

住 所 [Redacted]
造成主 氏 名 [Redacted]



熱海市伊豆山 工程表

項目	10月	11月	12月	H30年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
土工事															
太陽光パネル設置						3/30								10/31	
排水工事						3/30								10/31	
擁壁工事															

項目	H31年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H32年 1月	2月	3月
土工事															
太陽光パネル設置															
排水工事															
擁壁工事													12/31		