

様式11号



工 期 延 長 届

許可番号 熱海市指令視ま第 370 号 許可年月日 平成 28 年 12 月 26 日

施行者住所氏名 [Redacted]

2020.2.6-1

設計者住所氏名 [Redacted]

造成場所 熱海市伊豆山宇宝司ヶ嶽 [Redacted] の一部

工 期 着手 平成 29 年 1 月 30 日  
竣工 平成 31 年 12 月 31 日

変更竣工期日 令和 2 年 12 月 31 日

工期延長の理由 工期の変更  
構造物等の変更に伴い工事の遅れによるもの

上記のとおり工期の延長をしたいのでお届けします。

令和 2 年 2 月 6 日

熱海市長 あて

住所 造成主 氏名 [Redacted]



熱海市伊豆山

工程表

項目	R2年			R3年											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
土工事															
太陽光パネル設置		12/31												12/31	
排水工事		12/31												12/31	