

様式11号



工期延長届

2018.5.30-1

許可番号 熱海市指令観ま第 [redacted] 許可年月日 平成 [redacted]

施行者住所氏名 [redacted]

設計者住所氏名 [redacted]

造成場所 熱海市伊豆山宇宝司ヶ嶽 [redacted] の一部

工期 着手 平成 29 年 1 月 30 日
竣工 平成 30 年 3 月 30 日

変更竣工期日 平成 30 年 10 月 31 日

工期延長の理由

工期変更

期間内に雨天が多かったため資材等の搬入等が遅れたため

上記のとおり工期の延長をしたいのでお届けします。

平成 30 年 5 月 30 日

熱海市長 あて

住所 [redacted]
造成主 氏名 [redacted]



