

前期基本計画進捗状況評価シート

施 策 名	目 標 (KPI)	総合戦略	当初値	目標値	実績値【R 3】	実績値【R 4】	実績値【R 5】	令和5年度の取り組み状況	今後の取り組み	担当課
【3】地域の特性に応じた機能的なまち										
(1) 地域特性に応じた空間づくり	バリアフリー化整備総延長		2,310m	4,430m	2,690m	2,690m	2,755.5m	市道小嵐線バリアフリー整備工事を実施した。	熱海市移動等円滑化基本構想に基づき、バリアフリー化を進める。	都市整備課
	違反広告物は正進捗率		77.2%	90.0%	89.7%	92.4%	92.4%	違反広告物として把握している箇所については、是正を求めるとともに、新たな違反者が出ないよう審査を行った。	関係部門（熱海土木事務所）との連携も行い、困難案件については、他法令からの視点も踏まえた指導を行っていく。	まちづくり課
(2) 住環境の整備	市営住宅管理戸数		1,129戸	885戸	1,117戸	1,117戸	1,109戸	和田山6棟の用途廃止及び和田木1棟の前入居者移転退去が完了。土砂災害特別警戒区域内の和田山13棟、相の原13,14棟の住民へ移転に向けた説明会を実施した。	今年度改定をする「熱海市公営住宅長寿命化計画」に基づいた、市営住宅の集約、管理戸数の削減を図る。	まちづくり課
	住宅の耐震化率		83.8%	95.0%	—	—	—	県及び建築士協会と連携し、戸別訪問やダイレクトメールで申請のあった建物に対し、耐震診断、耐震改修を実施した。 （次回住宅土地統計調査の結果は令和6年度公表）	前年度実施したダイレクトメールより診断及び改修要望のあった所有者に対し、順次事業を実施する。	まちづくり課
(3) 道路・河川・海岸の整備	バリアフリー化整備総延長【再掲】		2,310m	4,430m	2,690m	2,690m	2,755.5m	市道小嵐線バリアフリー整備工事を実施した。	熱海市移動等円滑化基本構想に基づき、バリアフリー化を進める。	都市整備課
	橋梁長寿命化修繕工事の完了数（累計）		62橋	86橋	67橋	70橋	71橋	熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、1橋の修繕を実施した。	熱海市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の修繕を進める。	都市整備課
	渚第4工区整備事業進捗率		0%	80%	14%	51%	53%	埋立工及び上部設計を実施した。	完成に向け、整備を推進する。	都市整備課
(4) 公園・緑地の整備	姫の沢公園利用者数		公園 128,218人	147,000人	119,465人	128,795人	119,534人	新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことから、親子連れを対象としてイベントを増やすなど、利用者数の確保に向けて取り組んだが、行動制限解除により各地でイベントが一斉に開催されたことから集客が分散し、公園の利用者数は前年より減少した。 スポーツ広場については、SS伊豆がホームグラウンドとしてリーグ戦を開催したことから、応援等の観光客数が増加した。	現指定管理者が2期目に入ることから、更なる公園の賑わい創出に向けて、新たな企画やイベント等の実施により、公園の価値の構築と魅力を向上させ、新たな利用者とりビータ確保による公園全体の利用者数の増加を図る。	公園緑地課
			スポーツ広場 16,474人	20,000人	4,832人	20,876人	25,788人			
	担い手創出のための教育現場における協働活動数		1回/年	3回/年	3回/年	2回/年	1回/年	市立第一小学校総合学習花育	市内の小学校での植栽教室を実施する。	公園緑地課
	地域の方が主体となって緑化活動をしている公園、花壇等の箇所数		13か所	現状維持	13か所	13か所	13件	花のまちづくり推進委員及び熱海花の会を中心に植栽活動を実施。	市内公共花壇の植栽を継続的に実施。和田浜南の公共花壇については、静岡県の津波対策工事関係で、工事着手時に閉鎖予定。公共花壇13か所→12か所	公園緑地課
(5) 安全な水の安定供給	浄水施設の更新・耐震工事完了数（累計）		1施設	3施設	1施設	3施設	3施設	来宮浄水場については令和5年度末膜ろ過施設整備工事契約締結。令和10年度末の完成予定。	来宮浄水場については、令和6年度末までに機械・電機の詳細設計を完了。土木・建築の詳細設計に着手。令和10年度末の完成予定。	水道温泉課
	水道管路の耐震化率		43.3%	48.3%	45.7%	46.0%	47.2%	配管延長L=7,727.60m（うち送配水管布設及び布設替延長＝7,695.80m）の施工	令和6年度は配管延長L=11,847mを施工予定。	水道温泉課
(6) 市営温泉の安定供給	源泉の改修工事完了数（累計）		8か所	11か所	8か所	10か所	10か所	第四野中山湯湯施設改修工事を施工（吹付タンクの改修）	源泉の資源保全のため機器等の改修工事施工予定。	水道温泉課
	動力装置の更新数（累計）		4か所	8か所	4か所	4か所	5か所	第二山科湯コンプレッサー更新工事を施工。	成瀬湯動力装置更新工事の為の移設予定地を確保予定	水道温泉課

施 策 名		目 標 (KPI)	総合 戦略	当初値	目標値	実績値【R 3】	実績値【R 4】	実績値【R 5】	令和5年度の取り組み状況	今後の取り組み	担当課
7	(7) 下水道施設の整備	熱海市下水道管路施設長寿命化計画・熱海市公共下水道ストックマネジメント計画に基づく下水道管の改築済み総延長		2. 0km	4. 0km	2. 4km	3. 1km	3. 2km	熱海市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化・劣化の進行した下水道管を更生工事により改築した。	熱海市下水道ストックマネジメント計画に基づく管路施設の管理（点検・調査、修繕・改築）を実施する。	下水道課
		下水道接続件数（累計）		13, 234件	13, 534件	13, 334件	13, 355件	13, 377件	新たに接続可能となった家屋への資料配布、処理場・ポンプ場の施設見学、広報誌・ホームページによる情報発信等の下水道の普及促進活動を行った。	下水道の普及促進に関する活動を実施する。	下水道課