










熱海市伊豆山復興計画 施策状況

資料 5

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和8年3月末時点）

基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)										実績値【R7】/累積値【R4～R7】	R7年度取組内容	今後の取組		担当課					
					長期												当初値	短期目標値		中期目標値	長期目標値	R8	長期	
					中期					R4	R6	R8	R13											
					短期		R4	R5	R6					R7	R8	R9	R10	R11		R12	R13			
1 安全・安心の確保	1 安全なまちづくり	1 逢初川流域を一体とした流域管理への取組	宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理	継続	宅地造成法令整理及び的確な指導体制（県市）										0%	50%	70%	100%	10%/60%	県との事務分担整理	新法令による指導	新法令による指導	まちづくり課 （静岡県）	
		2 地域の状況に応じた安全確保対策の推進	砂防堰堤の適切な維持管理	完了	砂防堰堤新設										1 施設	-	-	-	-	-	熱海市都市整備課 （静岡県） （国土交通省）			
			逢初川の河川改修	継続	河川改修										0 m	61 m	596 m	-	147 m/208 m	用地買収・工事	用地買収・工事	-	熱海市都市整備課 （静岡県）	
		3 命を守る生活道路の整備	市道岸谷本線外道路・取付道路の整備	継続	調査・設計	用地買収・設計									0 m	161 m	227 m	366 m	37 m/67 m	用地買収・工事	用地買収・工事	用地買収・工事	都市整備課	
			市道の整備、適切な維持管理		必要箇所の整備・維持修繕による機能強化										0%	50%	70%	100%	0%/0%	引地堀坂支線拡幅工事 岸谷本線（暗渠部）用地買収	引地堀坂支線拡幅工事 岸谷本線（暗渠部）工事	伊豆山浜本線拡幅工事	都市整備課	
		4 避難所・避難路の整備	伊豆山小学校の指定避難所機能の向上、地域の公民館等の一時避難場所の活用検討	継続	避難所・避難路の計画的整備の実施										備蓄資機材の整備実施	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の整備実施	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	備蓄資機材の計画的整備	危機管理課	
			災害ボランティアセンター活動拠点、資機材の整備		災害ボランティアセンターを設置	駐車場の検討、資機材・倉庫の整備	駐車場の検討	-	活動拠点の確保、資機材・倉庫の整備	社協において資機材・倉庫を整備	駐車場の検討	-	社会福祉課											
			災害時の迂回路の整備		0%	30%	60%	100%	30%/60%	整備内容の検討・施工	整備内容の検討・施工	整備内容の検討・施工	危機管理課											
			狭あい道路の整備・改良の推進と交通安全対策の実施		市道浜本線津波避難経路整備工事	市道岸谷本線拡幅工事	市道岸谷3号線拡幅工事	-	-	-	-	7 百万円/2 3 百万円	岸谷3号線拡幅工事	-	工事・維持管理	都市整備課								
		2 安心なまちづくり	1 防災意識づくりの推進	土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした広報誌の充実	継続	窓口での指導										0 回	年1回 特集の維持	隔年1回 特集の維持	隔年1回 特集の維持	年1回 特集の維持	窓口に加え広報誌活用	窓口に加え広報誌活用	窓口に加え広報誌活用	まちづくり課
	土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした申請者に対する窓口指導			広報誌での周知（HP、SNS活用）										指導の実施	指導の実施	継続実施	継続実施	指導の実施	窓口における周知	窓口における周知	窓口における周知	まちづくり課		
	「わたしの避難計画」の作成・普及事業の推進			「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み										「わたしの避難計画」全戸配布	作成説明・避難計画の更新（見直し）周知	-	-	全戸配布・作成説明・避難計画の更新（見直し）周知	作成説明、避難計画の更新（見直し）周知	作成説明、避難計画の更新（見直し）周知	作成説明、避難計画の更新（見直し）周知	危機管理課		
	2 地域防災機能の充実		消防団第4分団詰所の整備	継続	整備事業の推進	工事	整備、維持管理による機能強化		20%	40%	100%	-	60%/100%	建設工事	維持管理	維持管理	消防総務課							
			消防団第4分団消防ポンプ自動車の更新配備		整備、維持管理による機能強化										100%	100%	-	-	100%	維持管理	維持管理	維持管理	消防総務課	
			消火栓の整備		整備事業の推進	整備、維持管理による機能強化										0%	40%	70%	100%	20%/60%	消防水利状況把握・設置	消防水利状況把握・設置	維持管理	消防総務課
			自主防災会活動の支援・充実		整備事業の推進・維持管理の機能強化										60%	70%	80%	100%	5%/75%	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施	危機管理課	
	3 危機管理体制の強化		熱海市地域防災計画の見直し	継続											改定済	改定済	毎年度見直し	毎年度見直し	改定済	地域防災計画の見直し	地域防災計画の見直し	地域防災計画の見直し	危機管理課	
		SNS等を活用した災害情報の提供に関する判断基準及び伝達体制の整備	「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化										100%	100%	-	-	100%	情報発信手段の多様化	情報発信手段の多様化	情報発信手段の多様化	危機管理課			

資料 5

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和8年3月末時点）																						
基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 （完了・継続）	実施状況 （実施・未実施）													実績値【R7】/累積値【R4～R7】	R7年度取組内容	今後の取組		担当課
					長期								当初値	短期目標値	中期目標値	長期目標値						
					中期																	
					短期		R4	R5	R6	R7	R8	R9					R10			R11	R12	
R4	R5	R6	R7	R8																		
2 速やかな生活再建	1 住まいへの支援	1 応急仮設住宅等の弾力的な運用	復旧・復興の進捗や被災者の状況に合わせた運用	継続									住居支援の実施 ※静岡県	継続	生活再建状況により継続	完了	住居支援の実施	住居支援の実施	住居支援の実施	完了	長寿介護課	
			生活再建に向けた相談体制の充実										相談の実施 （見守り・困りごと相談）	継続	生活再建状況により実施	-		相談業務の実施	相談業務の実施	完了		長寿介護課
		2 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅への支援	被災宅地復旧事業補助金の活用による宅地整備の推進	継続									0%	50%	64.5%	100%	6.5%/32.3%	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	都市整備課
			民間住宅や公営住宅を活用した帰還支援										意向調査	帰還支援	帰還支援	-	帰還支援	帰還支援	-	まちづくり課		
		3 住宅の自力再建に対する支援	宅地再建者への支援の実施	継続									0%	50%	64.5%	100%	6.5%/32.3%	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	被災宅地復旧補助金の活用促進	都市整備課
			ライフライン整備の完了		継続									各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	-	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	各ライフライン業者との調整 復旧エリアの選定・拡充	-	都市整備課
		1 被災者の生活設計に向けた時間提示	基盤整備事業についての工程表の公表	継続										公表	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	-	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	-	都市整備課
			ライフライン復旧についての工程表の公表										未公表	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	-	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	適宜、修正・周知	-	都市整備課	
			2 見守りによる生活支援	見守り相談、関係機関へのつなぎの支援	継続									訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	相談業務の実施	相談業務の実施	つなぎ	長寿介護課 （ささえ違いセンター）
				高齢者、障がいのある方等の健康維持に関する支援										訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	相談業務の実施	相談業務の実施	訪問・相談	長寿介護課 （ささえ違いセンター）
				交流の場づくりの推進	継続									いずさんっち開催	継続	地域のコミュニティ再生の状況により継続	地域のコミュニティ再生の状況により継続	いずさんっち開催	地域交流事業の実施	地域交流事業の実施	被災地域の地域再生	長寿介護課 （ささえ違いセンター）
			3 被災事業者に対する支援	熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金	達成									29件	-	-	-	32件	-	-	-	観光経済課 （産業振興室）
	熱海市チャレンジ応援センター（A-suppo）での経営相談	継続										2件	-	-	-	1件/7件	経営相談	経営相談	経営相談	観光経済課 （産業振興室）		
	4 地域交通の確保	公共交通に関する調査	継続									-	調査完了	計画ローリング	計画ローリング・見直し	計画ローリング	計画ローリング	計画ローリング・見直し	まちづくり課			
		公共交通の総合的な見直し										-	調査完了	計画ローリング	計画ローリング・見直し	計画ローリング	計画ローリング	計画ローリング・見直し	まちづくり課			
		既存の路線バスの運行継続										路線維持	路線維持	路線維持	路線維持	路線維持	補助金交付	補助金交付	維持に向けた取組	まちづくり課		
	5 安心できる子育て環境の整備	子どものいる世帯における心のケア及び支援	継続									訪問等直接支援	継続	生活再建状況により継続	完了	訪問等直接支援	相談業務の実施	相談業務の実施	訪問・相談	長寿介護課 （ささえ違いセンター）		
		安全な通学路の整備・維持管理										通学路の維持管理	通学路の維持管理	通学路の維持管理 調査・設計	通学路の維持管理 用地買収・工事	通学路の維持管理	通学路の維持管理 詳細設計	通学路の維持管理 用地測量・補償費算出	通学路の維持管理 用地買収・工事	学校教育課 都市整備課		
		地域で行う子どもの見守り活動等に対する支援										財政的支援の実施	財政的支援の実施	地域コミュニティの再生の状況により継続	地域コミュニティの再生の状況により継続	1件/3件	財政的支援の実施	財政的支援の実施	財政的支援の実施	地域協働課		

熱海市伊豆山復興計画 施策状況

熱海市伊豆山復興事業計画 施策実施状況（令和8年3月末時点）

基本目標	基本方針	主要施策	取組目標	進捗区分 (完了・継続)	実施状況 (実施・未実施)													実績値【R7】/累積値【R4～R7】	R7年度取組内容	今後の取組		担当課					
					長期									当初値	短期目標値	中期目標値	長期目標値										
					中期																						
					短期			R4	R5	R6	R7	R8	R9											R10	R11	R12	R13
			R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R4	R6	R8	R13			R8	長期							
2 速やかな生活再建	2 生活への支援	6 地域コミュニティの再生支援	町内会等への地域コミュニティ活性化の支援	継続														財政的支援の実施	財政的支援の実施	地域の復興、コミュニティの状況により継続	地域の復興、コミュニティの状況により継続	0件/1件	財政的支援の実施	財政的支援の実施	地域協働課		
			公園緑地等の公共空間の整備															意見聴取・整備内容検討	意見聴取・整備内容検討 測量 用地買収	意見聴取・整備内容検討 設計 用地買収、工事	工事維持管理	意見聴取・整備内容検討 測量・設計 用地買収	意見聴取・整備内容検討・設計・用地買収	意見聴取・整備内容検討・設計・用地買収	工事・維持管理	都市整備課	
3 創造的復興	1 地区内の環境向上に資する創造的取組	1 歴史を継承する地域文化の再生・形成	伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等		継続														40名	141名	150名	-	117名/333名	講演会	講演会	-	生涯学習課
		2 景観に配慮した地区まちづくり整備	公共施設を建設する際、関係部署へ景観施策の周知		継続														実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	まちづくり課
			公共施設を建設する際の協議、調整を行う仕組み作り	継続														実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	予算編成前周知（継続）	まちづくり課	
	1 地域資源の活用	伊豆山温泉資源保護整備への補助と誘客PRの実施	継続														補助金の交付 伊豆山地区の観光PRの実施	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続	補助金の交付 伊豆山地区の観光PRの実施	温泉資源保護等補助金の支払	温泉資源保護等補助金の支払	温泉資源保護等補助金の支払	観光経済課 (観光推進室)		
			伊豆山地区の観光資源の継続的なPR	継続														誘客施策の実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会を通じ継続実施	伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い	伊豆山観光協会へ誘客キャンペーン委託料の支払い	伊豆山観光協会へ誘客キャンペーン委託料の支払い	伊豆山観光協会へ誘客キャンペーン委託料の支払い	観光経済課 (観光推進室)	
		2 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協議	公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備	継続														建設検討	地質調査完了	100%	-	建設工事完了	建設工事	管理・運用	-	危機管理課	
			避難者と地域がつながる場の提供	継続														いずさんっち開催	地域による運営を目指す	地域コミュニティの状況によって判断	地域コミュニティの状況によって判断	いずさんっち開催	地域交流事業の実施	地域交流事業の実施	被災地域の地域再生	長寿介護課 (ささえ違いセンター)	
			町内会（地域）と多様な人材との協働事業の支援	継続														外部人材の活動把握	外部人材の活動把握	地域の復興、コミュニティの状況により実施	地域の復興、コミュニティの状況により実施	外部人材の活動把握	外部人材の活動把握	人材とのマッチング支援	人材とのマッチング支援	地域協働課	

※赤枠で囲われた箇所につきましては、第7回熱海市伊豆山復興まちづくり推進懇話会にて取り上げさせていただく取組事業になります