2011. 7. 12-3

確　認　書

届出名	土の採取等届出書
届出者	[redacted]
届出区域	熱海市伊豆山字赤井谷[redacted]
現地立会日	平成23年7月12日
現場立会者	(事業者側)[redacted]　(代理)[redacted]氏、[redacted]氏、[redacted]氏 (市側)建設課[redacted]　まちづくり課[redacted]
確認事項	① 沈砂池対策 沈砂池に堆積している土砂を除去すること。掘込み式の頑固な構造で補強すること ② 土砂流出防止対策及び排水対策 法面の小段毎に小段排水溝を設け縦排水溝等の集排水施設で排水できるように措置すること ③ 法面崩壊対策 最下部から3段小段部までの法面勾配を修正し中間検査を受けること。確認後、最上段部まで施工協議を行い、法面崩壊を防止するよう措置すること

確認日　平成23年7月12日