

**熱海市伊豆山復興基本計画
熱海市伊豆山復興まちづくり計画
における施策の状況について**

令和 5 年 10 月 23 日

熱海市

目次

| | |
|-------------------------------|-----------|
| はじめに | 1 |
| (1) 本書の構成 | 1 |
| (2) 本書の見方 | 1 |
| | |
| 1 安全・安心の確保に関する取組 | 2 |
| (1) 安全なまちづくりに関する取組..... | 2 |
| (2) 安心なまちづくりに関する取組..... | 11 |
| | |
| 2 速やかな生活再建に関する取組 | 20 |
| (1) 住まいへの支援に関する取組..... | 20 |
| (2) 生活への支援に関する取組 | 26 |
| | |
| 3 創造的復興に関する取組 | 40 |
| (1) 地区内の環境向上に資する創造的取組 | 40 |
| (2) 地区外から人を呼び込む創造的取組 | 43 |

はじめに

本書は、伊豆山の復興に向けて、「熱海市伊豆山復興基本計画 第4章」及び「熱海市伊豆山復興まちづくり計画 第4・5章」で整理した取組やスケジュール等の項目を、カルテ形式で具体化し、復興計画の進捗管理を行っていくものです。

(1) 本書の構成

カルテで整理される内容は以下の通りです。

- ・取組目標
- ・R4年度の実施施策
- ・今後の取組
- ・実施スケジュール
- ・目標値（当初値、短期目標値、中期目標値、長期目標値）
- ・担当課

また、参考として「熱海市伊豆山復興まちづくり計画」で位置づけたまちづくりとの関係性を以下の項目で整理します。

- ・復興まちづくり計画との対応

※カルテで整理されている内容は令和5年3月末時点のものになります。

(2) 本書の見方

| 1-1 逢初川流域を一体とした流域管理への取組 | | | | |
|--|---|--------------|--------------|---------------|
| 取組目標 | ● 宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかるときの法令の整理 | | | |
| R4年度実施施策 | ● 法令改正にかかる状況把握 | | | |
| 今後の取組 | ● R5.5.26施行から2年以内の完全実施に向け市例規の整備 | | | |
| 実施スケジュール | | | | |
| 目標値 | ● 当初値 (R4) | ● 短期目標値 (R6) | ● 中期目標値 (R8) | ● 長期目標値 (R13) |
| | 0% | 県との情報共有 | 100% | - |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ● 宅地造成及び特定盛土等規制法を盛土等規制の中核として、静岡県と熱海市で連携を強化し、逢初川流域での盛土等を適切に規制していきます。 | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第3章 3 逢初川流域管理保全方針 | | | |

本書では、「熱海市伊豆山復興基本計画」及び「熱海市伊豆山復興まちづくり計画」で整理した「基本目標」、「基本方針」及び「主要な施策」を達成するために、取組目標を策定し、それに係る昨年度の実施施策と今後の取組を整理しています。

また、取組目標に基づいた実施スケジュールと目標値を短期・中期・長期で整理し、担当部署による進捗管理を行いながら、全庁的な達成状況を把握し、伊豆山の復興に向けて、復興計画の進捗管理を行っていくものです。

1 安全・安心の確保に関する取組

(1) 安全なまちづくりに関する取組




| 1-1 逢初川流域を一体とした流域管理への取組 | | | | |
|--|---|------------|------------|-------------|
| 取組目標 | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理 | | | |
| R4年度実施施策 | 法令改正にかかる状況把握 | | | |
| 今後の取組 | R5.5.26 施行から2年以内の完全実施に向け市例規の整備 | | | |
| 実施スケジュール | <p>The chart shows a timeline from R4 to R13. It is divided into three periods: Short-term (R4-R6), Medium-term (R7-R8), and Long-term (R9-R13). A blue arrow labeled '宅地造成法令整理及び的確な指導体制 (県市)' spans from R5 to R13. Another blue arrow labeled '新盛土法にかかる情報収集' spans from R4 to R8.</p> | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) |
| | 0% | 県との情報共有 | 100% | - |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ●宅地造成及び特定盛土等規制法を盛土等規制の中核として、静岡県と熱海市で連携を強化し、逢初川流域での盛土等を適切に規制していきます。 | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第3章 3 逢初川流域管理保全方針 | | | |

| 2-1 地域の状況に応じた安全確保対策の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|----|--|----|--|----|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 砂防堰堤の適切な維持管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 砂防堰堤の新設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 適切な維持管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">長期</th> </tr> <tr> <th colspan="5">中期</th> <th colspan="5">長期</th> </tr> <tr> <th colspan="3">短期</th> <th colspan="2">中期</th> <th colspan="2">長期</th> <th colspan="3">長期</th> </tr> <tr> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> <th>R9</th> <th>R10</th> <th>R11</th> <th>R12</th> <th>R13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>砂防堰堤新設</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | 長期 | | | | | 短期 | | | 中期 | | 長期 | | 長期 | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 砂防堰堤新設 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | 中期 | | 長期 | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 砂防堰堤新設 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1施設 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 (静岡県) (国土交通省) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○国が実施している砂防堰堤事業、県が実施している逢初川の河川改修事業が進められており、安全性の向上が図られます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| 2-2 地域の状況に応じた安全確保対策の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 逢初川の河川改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 地権者への用地交渉、測量設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 用地交渉の継続及び工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">河川改修</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 河川改修 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 河川改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0m | 596m | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 (静岡県) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○国が実施している砂防堰堤事業、県が実施している逢初川の河川改修事業が進められており、安全性の向上が図られます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| 3-1 命を守る生活道路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 岸谷本線・取付道路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 各路線の地権者への用地交渉、測量設計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 用地交渉の継続及び工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">基盤整備事業の推進</td> <td colspan="7">維持修繕による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 基盤整備事業の推進 | | | 維持修繕による機能強化 | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基盤整備事業の推進 | | | 維持修繕による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0m | 342m | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○地区内を縦断する骨格となる道路を逢初川沿いに整備します。逢初川を開水路で改修する区間は、時計回りの一方通行とします。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-2 命を守る生活道路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 市道の整備、適切な維持管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 取組なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 市道部分の危険箇所の修繕や補強を行う。適切な施設の維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">基盤整備事業の推進</td> <td colspan="7">維持修繕による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 基盤整備事業の推進 | | | 維持修繕による機能強化 | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基盤整備事業の推進 | | | 維持修繕による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 50% | 70% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○市道岸谷本線等の既存市道の拡幅整備を検討し、将来の住宅建替上の問題の解消、居住環境の向上、緊急車両の進入や地震・火災・水害等からの防災性の強化につなげていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-1 避難所・避難路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 伊豆山小学校の指定避難所機能の向上、地域の公民館等の一時避難場所の活用検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度実施施策 | 避難所備蓄資機材の整備を実施 岸谷会館、浜会館、仲道公民館に避難所用マットを配備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 指定避難所機能の向上については、学校施設であることから、今後、教育委員会と調整。一時避難場所における資機材については、保管場所等との兼ね合いにより、地元の意見を聞きながら配備検討。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="1">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  | | | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 備蓄資機材の整備実施 | 備蓄資機材の計画的整備 | 備蓄資機材の計画的整備 | 備蓄資機材の計画的整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | <p>●公民館や公園、保養所などの民間施設を緊急避難場所に位置付けます。</p> <p>○避難所に指定されている伊豆山小学校について、高齢者や乳児を含む子ども連れのファミリー層をはじめとした災害弱者や女性にも配慮した、トイレ、スロープ、空調、更衣室などの施設整備や避難所運営、さらに防災備蓄品の充実についても検討します。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-2 避難所・避難路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 災害ボランティアセンター活動拠点、資機材の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 災害ボランティアセンターを設置した令和4年6月末まで施設管理担当課に依頼し、福祉センター会議室と庁舎前広場の一部を借用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | ボランティアが利用する駐車場やボランティア活動に使用する資機材の倉庫の設置場所などについて検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">避難所・避難路の計画的整備の実施</td> </tr> </table> | | | | 中期 | | | | | 長期 | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 避難所・避難路の計画的整備の実施 | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 避難所・避難路の計画的整備の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30% | 50% | 75% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 社会福祉課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 まちづくり事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-3 避難所・避難路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 災害時の迂回路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 取組なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 災害時の避難状況のアンケートをもとに計画策定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 30% | 60% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○地形の制約がある中での可能な範囲において、行き止まり道路を他の路線とつなげる歩道の設置や民家の庭先の通行の確保などにより、2方向避難経路の整備を進め、地区外に速やかに避難できるルートを確保していきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-4 避難所・避難路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 狭あい道路の整備・改良の推進と交通安全対策の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 市道伊豆山浜本線津波避難路整備工事着手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 狭あい道路や通学路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">  </td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20% | 50% | 70% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ○避難の安全性を高めるため、避難所（伊豆山小学校）、緊急避難場所に通じる狭あい道路の拡幅・改修を進めます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 安心なまちづくりに関する取組

| 1-1 防災意識づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした広報誌の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度実施施策 | 過去の広報誌面を参考に、情報収集を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 近隣市町を参考に広報誌の準備を実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #0070C0; color: white;">「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0回 | 年1回特集 の維持 | 隔年1回特 集の維持 | 隔年1回特 集の維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施の課題 ※復興まちづくり計画作成時点 ○：ハード整備に 関連が深い事項 ●：ソフト整備に 関連が深い事項 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1-2 防災意識づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|----------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした申請者に対する窓口指導 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度実施施策 | 申請があった際、事業者（設計、建設含む）に対して説明実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 事業者及び設計者同席の上で説明する等、より効果的な対応を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4件 | 10件 | 権限移譲の 状況により 判断 | 権限移譲の 状況により 判断 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1-3 防災意識づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|----|--|----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 「わたしの避難計画」の作成・普及事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 全戸配布完了、希望する町内等において作成説明を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 訓練等において作成説明、住民のライフスタイルに変化があった際に避難計画を見直すことができるよう継続的に周知、普及を展開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10">「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | 長期 | | | | | 短期 | | | 中期 | | 長期 | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | 中期 | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●静岡県で推進している「わたしの避難計画」の作成・復旧活動を行い、防災意識の向上に努めます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-1 地域防災機能の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| 取組目標 | 消防団第4分団詰所の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 令和5年3月解体工事完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 再建候補地の選定、用地交渉及び工事施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">整備事業の推進</td> <td colspan="5">整備、維持管理による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20% | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 消防本部 消防総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ○被災した消防団第四分団詰所を市道伊豆山神社線沿道などに早急に新設するとともに、消防ポンプ自動車など必要な装備の充実を図り、地域防災力・消防力強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-2 地域防災機能の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| 取組目標 | 消防団第4分団消防ポンプ自動車の更新配備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 令和5年3月更新配備完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 車両の点検整備、適切な維持管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">整備事業の推進</td> <td colspan="5">整備、維持管理による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 消防本部 消防総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ○被災した消防団第四分団詰所を市道伊豆山神社線沿道などに早急に新設するとともに、消防ポンプ自動車など必要な装備の充実を図り、地域防災力・消防力強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-3 地域防災機能の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| 取組目標 | 消火栓の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 消防水利の現状把握 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 市道やライフラインの復旧、被災地域の復興状況等を考慮しながら適切な箇所に消火栓を設置し、維持管理に努める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">整備事業の推進</td> <td colspan="5">整備、維持管理による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 40% | 70% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 消防本部 消防総務課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ○必要に応じて消火栓の設置を見直す等防災性の強化を進めます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-4 地域防災機能の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| 取組目標 | 自主防災会活動の支援・充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 自主防災会が防災資機材等を整備するにあたり補助を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 自主防災会による「自助」「共助」の取り組みを推進し、防災資機材等の整備補助や出前講座や講演会等を通じた防災普及事業を実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #0070C0; color: white;">整備事業の推進</td> <td colspan="5" style="background-color: #0070C0; color: white;">整備、維持管理による機能強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整備事業の推進 | | | | | 整備、維持管理による機能強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60% | 70% | 80% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-1 危機管理体制の強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 熱海市地域防災計画の見直し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 国・県の計画の改定に沿った計画の見直しを実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 国・県の計画の改定に沿った計画の見直しを実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改定済 | 毎年度 見直し | 毎年度 見直し | 毎年度 見直し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-2 危機管理体制の強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | SNS 等を活用した災害情報の提供に関する判断基準及び伝達体制の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 年度 実施施策 | 住民の避難を促すために、災害の危険性・避難の緊急性を確実にするため、可能な限り多様な伝達手段を組み合わせ実施。また令和4年度から同報無線や SNS 等の配信に加え、エフエム熱海湯河原が運用する難聴地区に対応のラジオアプリ Radimo による、情報の受け手側の能動的な操作を伴わない、必要な情報が自動的に通知される情報伝達手段(プッシュ通知)を導入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 今後、災害情報等の伝達に SNS を活用する際に周知すべきこととして、デマ情報の見極めと危険な場所からの投稿を行わない等、住民に対する危険回避の対策と、従来の情報発信手段に加えて、最新の情報発信手段を積極的に活用し、災害情報の伝達をより効果的に実施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #0070C0; color: white;">「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100% | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○:ハード整備に関連が深い事項 ●:ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ●様々な媒体を活用した防災情報の発信など、危機管理体制の強化につながる具体的取組を検討します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2 速やかな生活再建に関する取組

(1) 住まいへの支援に関する取組

| 1-1 応急仮設住宅等の弾力的な運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 復旧・復興の進捗や被災者の状況に合わせた運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 災害救助法による住居支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 応急仮設住宅等家賃助成金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5">短期</td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3">中期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #f4a460;">応急的な住まいへの支援</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | 短期 | | | | | 長期 | | | | | 中期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 応急的な住まいへの支援 | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 応急的な住まいへの支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 住居支援の 実施 | 継続 | 生活再建状 況により継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●応急仮設住宅等の延長、引っ越しにかかる費用の支援や事業 区域内の宅地整備の支援を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 2 生活再建等の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1-2 応急仮設住宅等の弾力的な運用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 生活再建に向けた相談体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 長寿介護課・ささえ逢いセンターによる相談体制の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 長寿介護課・ささえ逢いセンターに加え、ハード面も含めた相談体制の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="background-color: #f4a460;">応急的な住まいへの支援</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 応急的な住まいへの支援 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 応急的な住まいへの支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 相談の実施 | 継続 | 生活再建状 況により継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-1 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 用地買収分譲方式による宅地整備の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 宅地整備への意向調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 意向調査結果、検討に基づく宅地整備の計画・実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td>被災者 向け 住宅の 検討</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">被災者向け宅地・ 住宅の整備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 被災者 向け 住宅の 検討 | 被災者向け宅地・ 住宅の整備 | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被災者 向け 住宅の 検討 | 被災者向け宅地・ 住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 75% | 100% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ○被災者の現地再建意向を勘案しつつ、逢初川沿いに宅地を整備することで、被災者の早期生活再建につなげていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 1 まちづくり事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-2 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 被災者向け住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 被災者への意向確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 意向に合わせた被災者向け住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td>被災者 向け 住宅の 検討</td> <td colspan="4">被災者向け宅地・ 住宅の整備</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 被災者 向け 住宅の 検討 | 被災者向け宅地・ 住宅の整備 | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被災者 向け 住宅の 検討 | 被災者向け宅地・ 住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 意向確認 | 意向に合わ せた被災者向 け住宅の整備 | 意向に合わ せた被災者向 け住宅の整備 | 意向に合わ せた被災者向 け住宅の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ○被災者の住まい方のニーズを踏まえて、公共の被災者向け賃貸住宅の建設を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 1 まちづくり事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-1 住宅の自力再建に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 宅地再建者への支援の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 宅地整備支援策の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 検討結果に合わせた支援の計画・実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">自立再建の条件提示</td> <td colspan="3">住宅等の自立再建</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 自立再建の条件提示 | | 住宅等の自立再建 | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自立再建の条件提示 | | 住宅等の自立再建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支援策の 検討 | 状況に応じた 支援策の実施 | 状況に応じた 支援策の実施 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●事業区域内の宅地整備の支援を行います。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 2 生活再建等の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-2 住宅の自力再建に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | ライフライン整備の完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | ライフライン復旧について、各事業者との調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 各ライフライン業者との復旧エリアの選定及び工程の調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">自立再建の条件提示</td> <td colspan="3">住宅等の自立再建</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 自立再建の条件提示 | | 住宅等の自立再建 | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自立再建の条件提示 | | 住宅等の自立再建 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 100% | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ○上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設は、地区内の宅地や道路等の整備に合わせて再整備を行い、被災前と同様に全戸に供給する計画とします。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 生活への支援に関する取組

| 1-1 被災者の生活設計に向けた時間提示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 基盤整備事業についての工程表の公表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 基盤整備事業についての工程表を作成し、公表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 事業進捗に伴い適宜、修正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">事業検討、手 続き</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">基盤整備、 住宅造成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 事業検討、手 続き | | 基盤整備、 住宅造成 | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業検討、手 続き | | 基盤整備、 住宅造成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公表 | 公表 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●事業や工事の実施状況等の途中経過やスケジュールについて、市のホームページや広報誌などの活用や模型展示、地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1-2 被災者の生活設計に向けた時間提示 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | ライフライン復旧についての工程表の公表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | ライフライン復旧についての各事業者との調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | ライフライン復旧についての工程の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="7">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="4">中期</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">事業検討、手続き</td> <td colspan="8">基盤整備、住宅造成</td> </tr> </table> | | | | | | | 長期 | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 事業検討、手続き | | 基盤整備、住宅造成 | | | | | | | |
| | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業検討、手続き | | 基盤整備、住宅造成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未公表 | 公表 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施の課題 ※復興まちづくり計画作成時点 ○：ハード整備に 関連が深い事項 ●：ソフト整備に 関連が深い事項 | ●事業や工事の実施状況等の途中経過やスケジュールについて、市のホームページや広報誌などの活用や模型展示、地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-1 見守りによる生活支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 見守り相談、関係機関へのつなぎの支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員による見守り相談の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員による見守り相談の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10">見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 訪問等直接 支援 | 継続 | 生活再建状 況により継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-2 見守りによる生活支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 高齢者、障がいのある方等の健康維持に関する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員、高齢者相談センター等による支援の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員、高齢者相談センター等による支援の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10">見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 訪問等直接 支援 | 継続 | 生活再建状 況により継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-3 見守りによる生活支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------------------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 交流の場づくりの推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | いずさんっち等を活用した交流の場の提供 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | いずさんっち等を活用した交流の場の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10">見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整</td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 見守り体制の充実・健康の維持、関係機関調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | いずさんっ ち開催 | 継続 | 地域のコミ ュニティ再生 の状況により 継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ○集会所の整備により集会・交流機能等を有するコミュニティ施設を確保していきます。 ●地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-1 被災事業者に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 令和5年度で完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">復旧支援</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 復旧支援 | | | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復旧支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 29件 | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 観光経済課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ●被災した事業者に対する支援として、静岡県による被災中小企業復旧支援事業費補助金及び小規模事業者持続化補助金の上乗せ補助を実施します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 2 生活再建等の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-2 被災事業者に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 熱海市チャレンジ応援センター（A-supu）での経営相談 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | A-supuでの経営相談 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | A-supuでの経営相談 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;"> </td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2件 | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光経済部 観光経済課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●事業再開などの生活に関して、個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-1 地域交通の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 公共交通に関する調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 調査に向けての補助金要望 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | コンサル事業者を選出・現状把握等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">調査・計画</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">既存の路線バスの運行継続</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 調査・計画 | | | | | | | | | | 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査・計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 調査完了 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-2 地域交通の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 公共交通の総合的な見直し | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 協議会設置に向けての事前調整 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 協議会を設置し計画策定を進める | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="1"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">調査・計画</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">既存の路線バスの運行継続</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 調査・計画 | | | | | | | | | | 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査・計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 計画策定 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 4-3 地域交通の確保 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | バス路線維持のための補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 維持が必要な路線に対しての補助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="3">調査・計画</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">既存の路線バスの運行継続</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 調査・計画 | | | | | | | | | | 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査・計画 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 既存の路線バスの運行継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 路線維持 | 路線維持 | 路線維持 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5-1 安心できる子育て環境の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 子どものいる世帯における心のケア及び支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員によるケア及び支援の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 市保健師やささえ逢いセンター相談員に加え、関係機関等とも連携したケア及び支援の充実 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f4a460; color: white;">心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 訪問等直接 支援 | 継続 | 生活再建状 況により継続 | 完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5-2 安心できる子育て環境の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 安全な通学路の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 通学路の安全向上のためのハード、ソフト整備の検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 通学路の安全向上のためのハード、ソフト整備の検討及び改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f4a460;">心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点検及び検討 | 状況に応じた検討及び改善 | 状況に応じた検討及び改善 | 状況に応じた検討及び改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 教育委員会 学校教育課 熱海市 観光建設部 都市整備課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ○市道伊豆山神社線については、未整備区間の改修の早期実現を目指し、自動車にとっても歩行者にとっても安全な交通環境を形成します。 ○避難の安全性を高めるため、避難所（伊豆山小学校）、緊急避難場所に通じる狭あい道路の拡幅・改修を進めます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第4章 2 道路・交通の方針 第4章 4 防災の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 5-3 安心できる子育て環境の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 地域で行う子どもの見守り活動等に対する支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 地域のコミュニティが行う子どもの見守り活動等に対する支援（コミュニティ活動に対する補助等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 地域のコミュニティが行う子どもの見守り活動や地域づくり等に対する支援の充実（コミュニティ活動に対する補助等） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心のケアなどの支援、子どもの見守り等の環境整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政的支援 の実施 | 地域のコミュニティ再生 の状況により 継続 | 地域のコミュニティ再生 の状況により 継続 | 地域のコミュニティ再生 の状況により 継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 協働環境課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成時点 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 6-1 地域コミュニティの再生支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 町内会等への地域コミュニティ活性化の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 地域のコミュニティが行う高齢者の健康増進及び子どもの放課後支援や地域交流に対する財政的支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 地域の復興、コミュニティの状況に応じた地域コミュニティの再生支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10">町内会等への地域コミュニティの活性化支援</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 町内会等への地域コミュニティの活性化支援 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町内会等への地域コミュニティの活性化支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政的支援 の実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により継続 | 地域の復興、コミュニティの状況により継続 | 地域の復興、コミュニティの状況により継続 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 協働環境課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ○町内行事・町内活動の創造、伊豆山地区7町内会の交流拡大など、地域が主体となってコミュニティの再生・充実に図ります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 創造的復興に関する取組

(1) 地区内の環境向上に資する創造的取組

| 1 歴史を継承する地域文化の再生・形成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 伊豆山の歴史文化特別講座「鎌倉殿の聖地、走湯山の基本構造について」開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 伊豆山地域の歴史文化が継承できるよう講座等を開催していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5">短期</td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3">中期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #f8d7da;">事業実施の周知・実施方法の改善</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | 短期 | | | | | 長期 | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 事業実施の周知・実施方法の改善 | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施の周知・実施方法の改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40名 | 45名 | 50名 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 教育委員会 生涯学習課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成時点 | ●地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていくための活動が望まれます。そのため、地区住民や観光事業者、必要に応じて大学などの地区外の人材も含めた検討・情報交換の場を設けていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 8 創造的復興に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-1 景観に配慮した地区まちづくり整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 公共施設を建設する際、関係部署へ景観施策の周知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 関係部署への周知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 引続き周知を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="background-color: #f8d7da;">景観計画、復興計画等における景観へ の方針に即した取組</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 景観計画、復興計画等における景観へ の方針に即した取組 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 景観計画、復興計画等における景観へ の方針に即した取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 100% | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ●：ソフト整備 に 関 連 が 深 い 事 項 ※復興まちづく り 計 画 作 成 時 点 | ●伊豆山の歴史や景観を今後とも守り育てていくことを目指し、景観法・景観計画に則り、景観まちづくりを進めていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 8 創造的復興に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-2 景観に配慮した地区まちづくり整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 公共施設を建設する際の協議、調整を行う仕組み作り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 仕組み作り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 公共事業の設計段階において、景観への審査を行えるよう各担当部署と協議、調整を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">景観計画、復興計画等における景観への方針に即した取組</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 景観計画、復興計画等における景観への方針に即した取組 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 景観計画、復興計画等における景観への方針に即した取組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0% | 50% | 100% | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 まちづくり課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い事項 ●：ソフト整備 に関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成 時点 | ●伊豆山の歴史や景観を今後とも守り育てていくことを目指し、景観法・景観計画に則り、景観まちづくりを進めていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 8 創造的復興に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(2) 地区外から人を呼び込む創造的取組

| 1-1 地域資源の活用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 伊豆山温泉資源保護整備への補助と誘客 PR の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 被害を受けた観光温泉施設の改修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 改修された施設の PR を行い、誘客増加を目指す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">維持支援による誘客強化 </td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 維持支援による誘客強化 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持支援による誘客強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金の交付 伊豆山地区 の観光 PR の 実施 | 伊豆山温泉 組合を通じ温 泉資源保護整 備を継続する 伊豆山観光 協会を通じ伊 豆山地区への 回遊を高める ための誘客施 策の実施を継 続していく | 伊豆山温泉 組合を通じ温 泉資源保護整 備を継続する 伊豆山観光 協会を通じ伊 豆山地区への 回遊を高める ための誘客施 策の実施を継 続していく | 伊豆山温泉 組合を通じ温 泉資源保護整 備を継続する 伊豆山観光 協会を通じ伊 豆山地区への 回遊を高める ための誘客施 策の実施を継 続していく | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 観光経済課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○:ハード整備に 関連が深い事 項 ●:ソフト整備に 関連が深い事 項 ※復興まちづく り計画作成時 点 | <ul style="list-style-type: none"> ● 浜浴場や足湯をはじめとした温泉資源も伊豆山の大事な資源であり、歴史と観光が融合した魅力づくりに努めます。 ● 地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 5 歴史・自然に関する方針 第4章 8 創造的復興に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1-2 地域資源の活用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 伊豆山地区の観光資源の継続的な PR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 年度 実施施策 | 歴史資源を活用した誘客施策の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 伊豆山観光協会を通じ、観光イベントの補助を行い、誘客イベントを実施する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">維持支援による誘客強化 </td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 維持支援による誘客強化 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持支援による誘客強化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 誘客施策の 実施 | 伊豆山観光 協会を通じ継 続実施 | 伊豆山観光 協会を通じ継 続実施 | 伊豆山観光 協会を通じ継 続実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 観光建設部 観光経済課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ●地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていきます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 8 創造的復興に関する方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-1 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | コミュニティ防災センターと消防団詰所の建設候補地としての検討を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | コミュニティ防災センター建設候補地として、市有地山側の地質調査等を行い、あわせて、機能面においては住民の要望を聞き取り建設検討を進める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">短期</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td>R4</td> <td>R5</td> <td>R6</td> <td>R7</td> <td>R8</td> <td>R9</td> <td>R10</td> <td>R11</td> <td>R12</td> <td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="5">公有地の施設整備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | 長期 | | | | | | | | 中期 | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 公有地の施設整備 | | | | | | | | | |
| | | | | | 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公有地の施設整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 建設検討 | 地質調査完了 | 100% | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 危機管理課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備に 関連が深い事項 ●：ソフト整備に 関連が深い事項 ※復興まちづくり 計画作成時点 | ○地区の防災や交流の拠点となる施設である消防団第四分団詰所やコミュニティセンターの再建・整備を進めます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第5章 1 まちづくり事業の推進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-2 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------------------|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 避難者と地域がつながる場の提供 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 月2～3回の定時開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 地域コミュニティと協力してイベント等を開催し地域づくりを進める。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f8d7da;">人材とのマッチング等の支援</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 人材とのマッチング等の支援 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人材とのマッチング等の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | いずさんっ ち開催 | 地域による 運営を目指す | 地域コミュ ニティの状況 によって判断 | 地域コミュ ニティの状況 によって判断 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備 に関連が深い 事項 ●：ソフト整備 に関連が深い 事項 ※復興まちづく り計画作成 時点 | ○集会所の整備により集会・交流機能等を有するコミュニティ施設を確保していきます。 ●地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり 計画との対応 | 第4章 7 生活環境に関する方針 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2-3 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標 | 町内会（地域）と多様な人材との協働事業の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4年度 実施施策 | 交流の場において外部人材の流入・参画がみられており、活動等を把握したとともに、今後の活動状況に応じた支援等の検討が必要との認識に至る | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 今後の取組 | 令和4年度実施施策の継続実施と新たな連携のマッチング調整を進める | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施 スケジュール | <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="10">長期</td> </tr> <tr> <td colspan="5">中期</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">短期</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #f8d7da;">人材とのマッチング等の支援</td> </tr> </table> | | | | 長期 | | | | | | | | | | 中期 | | | | | | | | | | 短期 | | | | | | | | | | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 人材とのマッチング等の支援 | | | | | | | | | |
| 長期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人材とのマッチング等の支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | 当初値 (R4) | 短期目標値 (R6) | 中期目標値 (R8) | 長期目標値 (R13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当課 | 熱海市 市民生活部 協働環境課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○：ハード整備に関連が深い事項 ●：ソフト整備に関連が深い事項 ※復興まちづくり計画作成時点 | ●町内会や小学校、伊豆山神社、消防団などの地区の地縁組織の活動を支援し、伊豆山の従前のコミュニティの再生・活性化を支援します。また、地区外の支援者やボランティア、NPOなどとの触れ合いや交流を支援します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 復興まちづくり計画との対応 | 第5章 3 地域マネジメントの促進 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

