

# 熱海市伊豆山 復興事業計画

※施策の進捗状況報告の説明資料となります。

熱海市

## 目 次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第1章 計画の概要 .....          | 1  |
| 1.1 計画の趣旨 .....          | 1  |
| 1.2 計画の対象 .....          | 2  |
| 1.3 計画の構成 .....          | 4  |
| 第2章 復興計画の進捗管理 .....      | 5  |
| 2.1 事業進捗管理の組織 .....      | 5  |
| 2.2 事業進捗管理の方法 .....      | 5  |
| 第3章 復興事業計画の個票 .....      | 6  |
| 3.1 復興計画の基本理念 .....      | 6  |
| 3.2 復興事業計画の内容 .....      | 7  |
| 3.3 安全・安心の確保に関する取組 ..... | 10 |
| 3.4 速やかな生活再建に関する取組 ..... | 30 |
| 3.5 創造的復興に関する取組 .....    | 53 |
| 第4章 全体計画図について .....      | 61 |

# 第1章 計画の概要

熱海市伊豆山復興事業計画（以下「復興事業計画」という。）の趣旨や対象、計画の構成などの概要を示します。

## 1.1 計画の趣旨

令和3年7月3日に発生した大規模土砂災害（以下「伊豆山土石流災害」という。）では、大量の土砂が逢初川を流下し、死者28名（直接死27名、関連死1名）という人的被害を引き起こし、142世帯・136棟の物的被害をもたらしました。

これまで、熱海市では、被災者が1日も早く安全・安心な生活を取り戻し、地区の持続的な発展を着実に、かつ創造的に進めていくとともに、このような災害を二度と繰り返さないように、復興の理念や考え方、施策の方向性を示した「熱海市伊豆山復興基本計画」（以下「復興基本計画」という。）を令和4年6月に策定したところです。

また、復興基本計画で示した基本理念や基本方針、今後取り組むべき施策を受け、まちづくりに関する分野別方針や整備イメージを明らかにするとともに、被災地の復旧・復興を迅速かつ計画的に推進することを目的とした「熱海市伊豆山復興まちづくり計画」（以下「復興まちづくり計画」という。）を令和4年9月に策定しました。

さらに、国や静岡県と連携して砂防堰堤の整備や逢初川の改修に向けた設計等を進め、警戒区域（災害対策基本法第63条）を令和5年9月に解除し、被災者の生活再建に向けた動きが本格的に始まりました。一方で、伊豆山土石流災害からの復興に向けては、被災者の生活再建に関するハード・ソフトの両面から実施すべき取組が残されています。

こうした背景を踏まえ、復興まちづくり計画で示された将来像を実現するために、復興事業計画では、復興基本計画及び復興まちづくり計画において示した基本方針・主要施策に基づいた取組目標や具体的な実施内容、実施スケジュール等を具体化することで、進捗管理を円滑にし、復興に関する各種取組を計画的に行うことを目的としています。

伊豆山の復興に関しては上述の3計画がそれぞれ連携した復興計画を基に、1日も早い復興に向けた取組を実行していくこととします。




図 伊豆山復興計画の体系

## 1.2 計画の対象

### (1) 計画対象範囲

本計画により、実施する事業や取組の対象範囲は、復興基本計画に示された各種施策の実現化を図るため、復興基本計画の計画対象範囲を踏襲します。

ただし、復興まちづくりの必要条件となる安全・安心の確保については、広域的な視点で調整が必要となるため、逢初川の流域全体で検討します。




図 流域（逢初川）及び計画対象範囲

## (2) 計画期間

本計画の期間は、復興基本計画及び復興まちづくり計画を踏襲し、令和6年度までの短期、令和8年度までの中期、令和9年度以降の長期に分け、それぞれの期間が目指す目標は以下のとおりとします。

住宅の修繕によって戻れる住民が、上流の安全対策と連携した警戒区域の解除により、短期内に現地へ戻れることを目指します。

住宅が流出または被害の大きかった住民が現地に戻れるよう、短期から重点的にまちづくり事業を進め、中期中の現地再建を目指します。

区域全体の創造的な復興の取組は、中期・長期にかけて進め、実施可能なものから前倒しをしていきます。

また、各施策の具体的なスケジュールについては、第3章「復興事業計画の個票」の中で示します。

| 年度              |       |       |       |       |         |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 長期              |       |       |       |       |         |
| 中期              |       |       |       |       |         |
| 短期              |       |       |       |       |         |
| 令和4年度           | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度以降 |
| 被災地区の復興に向けた安全対策 |       |       |       |       |         |
| 現地に戻るためのまちづくり   |       |       |       |       |         |
| 創造的な復興まちづくり     |       |       |       |       |         |

## 1.3 計画の構成

本計画は、復興計画の「進捗管理」の組織及び方法を定め、着実な復興を目指すとともに、復興基本計画に基づく具体的な取組やスケジュールを示した「復興事業計画」の個票によりまとめられています。

|                  |                                                                                          |                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 第1章<br>計画の概要     | 1. 計画の趣旨<br>2. 計画の対象<br>3. 計画の構成                                                         | 復興事業計画の趣旨や対象、計画の構成などの概要を示します。          |
| 第2章<br>復興計画の進捗管理 | 1. 事業進捗管理の組織<br>2. 事業進捗管理の方法                                                             | 計画の推進に向け、庁内をはじめとした関係機関における進捗管理体制を示します。 |
| 第3章<br>復興事業計画の個票 | 1. 復興計画の基本理念<br>2. 復興事業計画の内容<br>3. 安全・安心の確保に関する取組<br>4. 速やかな生活再建に関する取組<br>5. 創造的復興に関する取組 | 基本方針等に基づく具体的な取組やスケジュールを示します。           |
| 第4章<br>全体計画図     | 1. 全体計画図                                                                                 | ハード事業に関する計画の全体図を示します。                  |

図 復興事業計画の構成

## 第2章 復興計画の進捗管理

復興計画の推進に向けては、庁内をはじめとした関係機関において毎年度計画の進捗管理を行います。

進捗管理に向けた組織体制やその進め方については以下に整理します。

### 2.1 事業進捗管理の組織

復興事業の進捗管理は、熱海市伊豆山復興推進本部（以下、推進本部）により実施します。推進本部は、熱海市長を本部長、副市長及び教育長を副本部長として、関係部署により構成されます。また、事務局を担当課（計画策定時は、観光建設部都市整備課復興調整室）として執行管理を行います。




図 熱海市伊豆山復興推進本部の体制

### 2.2 事業進捗管理の方法

復興に向けた取組を着実に推進し、地域の将来像を実現するため、推進本部を中心に「PDCA サイクル」に基づいた進捗管理を毎年度実施し、計画の進捗状況を全庁的に点検・評価します。進捗管理の結果は復興に向けた進捗状況を市民の代表者及び学識経験者から構成する「熱海市伊豆山復興まちづくり推進懇話会」との意見交換を行い、必要に応じて計画の見直しを弾力的に行います。



図 復興計画・復興事業に関する行政と地域の連携・協力に関する関係

## 第3章 復興事業計画の個票

復興事業計画の個票の内容を以下のとおり整理します。

### 3.1 復興計画の基本理念

復興基本計画で位置づけた基本理念は、復興計画全体の基本理念であることを踏まえ、本計画で位置づける事業や取組は、以下に示す基本方針に沿って整理します。

#### 基本理念

地域が取り戻す 後世につなぐ安全・安心と魅力と絆  
～住むマチ 集うマチ 安全・安心の伊豆山～



図 復興計画の基本理念及び基本目標・基本方針

## 3.2 復興事業計画の内容

### (1) 計画の内容

伊豆山の復興に向けては「復興基本計画」で整理した事業や取組を、復興事業計画において実施内容やスケジュール等の項目を個票形式で具体化していきます。また、個票で整理される内容は以下の通りです。

- ・取組目標
- ・実施内容
- ・完了目標年度
- ・実施スケジュール
- ・総事業費
- ・目標値（実績値（昨年度/累積）、当初値、短期目標値、中期目標値、長期目標値）
- ・実施イメージ（必要に応じて）
- ・担当課

また、参考として「復興まちづくり計画」で位置づけたまちづくりとの関係性を整理します。

上記を踏まえ、個票形式で整理します。

| 1-1 達初川流域を一体とした流域管理への取組 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|--|----|--|----|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 取組目標                    | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 実施内容                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 完了目標年度                  | 令和13年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 実施スケジュール                | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">短期</th><th colspan="2">中期</th><th colspan="2">長期</th></tr> <tr> <td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td></tr> <tr> <td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>宅地造成法令整理及び的確な指導体制（浜市）<br/>新築土壌にかかる情報収集</p> |             |               |               |                | 短期 |  | 中期 |  | 長期 |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |
| 短期                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中期          |               | 長期            |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| R4                      | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R6          | R7            | R8            | R9             |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| R10                     | R11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R12         | R13           |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 総事業費                    | 〇〇〇百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 目標値                     | 実績値<br>(昨年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R8) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0%          | 県との情報共有       | 100%          | —              |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 実施イメージ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 担当課                     | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性      | <p>事業実施の促進<br/>※復興まちづくり計画作成時点</p> <p>○：ハード整備に関連が深い事項<br/>●：ソフト整備に関連が深い事項</p>                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応           | 第3章 3 達初川流域管理保全方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                |    |  |    |  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |

#### 個票の見方

- ・取組目標：復興基本計画及び復興まちづくり計画で整理した「基本目標」、「基本方針」及び「主要な施策」を達成するために当該事業で目指す目標を整理しています。
- ・実施内容：取組目標に応じた具体的な実施項目を整理しています。
- ・実施スケジュールと目標値：短期・中期・長期で整理し、担当部署による進捗管理を行いながら、全庁的な達成状況を把握し、伊豆山の復興に向けて、復興計画の進捗管理を行うために整理しています。

表 施策体系

| 基本目標     | 基本方針     | 主要な施策                | 取組目標                                               | 該当ページ  |
|----------|----------|----------------------|----------------------------------------------------|--------|
| 安全・安心の確保 | 安全なまちづくり | 逢初川流域を一体とした流域管理への取組  | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理               | P10    |
|          |          | 地域の状況に応じた安全確保対策の推進   | 砂防堰堤の適切な維持管理                                       | P11    |
|          |          |                      | 逢初川の河川改修                                           | P12    |
|          |          | 命を守る生活道路の整備          | 市道岸谷本線外道路・取付道路の整備                                  | P13~14 |
|          |          |                      | 市道の整備、適切な維持管理                                      | P15~16 |
|          |          | 避難所・避難路の整備           | 伊豆山小学校の指定避難所機能の向上、地域の公民館等の一時避難場所の活用検討              | P17    |
|          |          |                      | 災害ボランティアセンター活動拠点、資機材の整備                            | P18    |
|          |          |                      | 災害時の迂回路の整備                                         | P19    |
|          |          |                      | 狭あい道路の整備・改良の推進と交通安全対策の実施                           | P20    |
|          | 安心なまちづくり | 防災意識づくりの推進           | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした広報誌の充実      | P21    |
|          |          |                      | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした申請者に対する窓口指導 | P22    |
|          |          |                      | 「わたしの避難計画」の作成・普及事業の推進                              | P23    |
|          |          | 地域防災機能の充実            | 消防団第4分団詰所の整備                                       | P24    |
|          |          |                      | 消防団第4分団消防ポンプ自動車の更新配備                               | P25    |
|          |          |                      | 消火栓の整備                                             | P26    |
|          |          |                      | 自主防災会活動の支援・充実                                      | P27    |
|          |          | 危機管理体制の強化            | 熱海市地域防災計画の見直し                                      | P28    |
|          |          |                      | SNS等を活用した災害情報の提供に関する判断基準及び伝達体制の整備                  | P29    |
| 速やかな生活再建 | 住まいへの支援  | 応急仮設住宅等の弾力的な運用       | 復旧・復興の進捗や被災者の状況に合わせた運用                             | P30    |
|          |          |                      | 生活再建に向けた相談体制の充実                                    | P31~32 |
|          |          | 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備 | 被災宅地復旧事業補助金の活用による宅地整備の推進                           | P33    |
|          |          |                      | 民間住宅や公営住宅を活用した帰還支援                                 | P34    |
|          |          | 住宅の自力再建に対            | 宅地再建者への支援の実施                                       | P35    |

|       |                   |                     |                              |        |
|-------|-------------------|---------------------|------------------------------|--------|
|       | 生活への支援            | する支援                | ライフライン整備の完了                  | P36    |
|       |                   | 被災者の生活設計に向けた時間提示    | 基盤整備事業についての工程表の公表            | P37    |
|       |                   |                     | ライフライン復旧についての工程表の公表          | P38    |
|       |                   | 見守りによる生活支援          | 見守り相談、関係機関へのつなぎの支援           | P39    |
|       |                   |                     | 高齢者、障がいのある方等の健康維持に関する支援      | P40    |
|       |                   |                     | 交流の場づくりの推進                   | P41    |
|       |                   | 被災事業者に対する支援         | 熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金          | P42    |
|       |                   |                     | 熱海市チャレンジ応援センター（A-supō）での経営相談 | P43    |
|       |                   | 地域交通の確保             | 公共交通に関する調査                   | P44    |
|       |                   |                     | 公共交通の総合的な見直し                 | P45    |
|       |                   |                     | 既存の路線バスの運行継続                 | P46    |
|       |                   | 安心できる子育て環境の整備       | 子どものいる世帯における心のケア及び支援         | P47    |
|       |                   |                     | 安全な通学路の整備・維持管理               | P48    |
|       |                   |                     | 地域で行う子どもの見守り活動等に対する支援        | P49    |
|       |                   | 地域コミュニティの再生支援       | 町内会等への地域コミュニティ活性化の支援         | P50    |
|       |                   |                     | 公園緑地等の公共空間の整備                | P51~52 |
| 創造的復興 | 地区内の環境向上に資する創造的取組 | 歴史を継承する地域文化の再生・形成   | 伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等           | P53    |
|       |                   | 景観に配慮した地区まちづくり整備    | 公共施設を建設する際、関係部署へ景観施策の周知      | P54    |
|       |                   |                     | 公共施設を建設する際の協議、調整を行う仕組み作り     | P55    |
|       | 地区外から人を呼び込む創造的取組  | 地域資源の活用             | 伊豆山温泉資源保護整備への補助と誘客PRの実施      | P56    |
|       |                   |                     | 伊豆山地区の観光資源の継続的なPR            | P57    |
|       |                   | 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働 | 公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備     | P58    |
|       |                   |                     | 避難者と地域がつながる場の提供              | P59    |
|       |                   |                     | 町内会（地域）と多様な人材との協働事業の支援       | P60    |

### 3.3 安全・安心の確保に関する取組

#### (1) 安全なまちづくりに関する取組

| 1－1 逢初川流域を一体とした流域管理への取組                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-----------------------|-----|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 宅地造成及び特定盛土等規制法施行にかかる対応と宅地関係にかかる法令の整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 法令改正に合わせ、県による基礎調査を通じて市街地のみならず人家等に影響の与える広い地域において災害発生の抑止を行っていく。他方では、法令の整理と併せ、衛星画像を活用し、違法な開発行為の監視等も行っていく。                                                                                                                                                                                                                                 |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="9">宅地造成法令整理及び的確な指導体制（県市）</td></tr><tr><td colspan="4">新盛土法にかかる情報収集</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |           |         |       |       |                       |     |          |     | R4  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 宅地造成法令整理及び的確な指導体制（県市） |  |  |  |  |  |  |  |  | 新盛土法にかかる情報収集 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R5        | R6      | R7    | R8    | R9                    | R10 | R11      | R12 | R13 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 宅地造成法令整理及び的確な指導体制（県市）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 新盛土法にかかる情報収集                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取組みの具体内容  |         |       |       | 達成状況                  |     | 事業費      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現行法令による規制 |         |       |       | 未達成（法施行前）             |     | 0.115-百万 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現行法令による規制 |         |       |       | 達成（衛星監視）<br>未達成（法施行前） |     | 1115-百万  |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 現行法令による規制 |         |       |       | —                     |     | 15 百万    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 県との事務分担整理 |         |       |       | —                     |     | 15 百万    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新法令による指導  |         |       |       | —                     |     | 15 百万    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 131150-百万円（継続的な経費）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当初値       | 短期目標値   | 中期目標値 | 長期目標値 |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | (昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (R4)      | (R6)    | (R8)  | (R13) |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          | 50%/50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0%        | 県との情報共有 | 100%  | —     |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 静岡県と協力をしながら新法令体制下の指導を実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●宅地造成及び特定盛土等規制法を盛土等規制の中核として、静岡県と熱海市で連携を強化し、逢初川流域での盛土等を適切に規制していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 3 章 3 逢初川流域管理保全方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |         |       |       |                       |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－1 地域の状況に応じた安全確保対策の推進                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|------|---------------|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 砂防堰堤の適切な維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 令和３年７月の土石流による堆積土砂約 7,300m <sup>3</sup> の除去と堰堤工 1 基を施工した。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和４年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td>砂防堰堤新設</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr><tr><td colspan="9"></td></tr></table> |             |    |               |      |               |     |                |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 砂防堰堤新設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R5          | R6 | R7            | R8   | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 砂防堰堤新設                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取組みの具体内容    |    |               | 達成状況 |               |     | 事業費            |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 土砂撤去・堰堤工    |    |               | 達成   |               |     | 国直轄事業          |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —           |    |               | —    |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —           |    |               | —    |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —           |    |               | —    |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —           |    |               | —    |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 国直轄事業で実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |      | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和５年度<br>累積：令和４年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 施設        |    | 1 施設          |      | —             |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課 （静岡県）（国土交通省）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○国が実施した砂防堰堤事業、県が実施している逢初川の河川改修事業が進められており、安全性の向上が図られます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第４章 ４ 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |               |      |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－2 地域の状況に応じた安全確保対策の推進                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-------|-----|------|---------|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 逢初川の河川改修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 逢初川河口から伊豆山神社線までの区間の河川改修を行う。測量設計から住民説明、用地買収を行い、逢初川河川整備計画に基づく 30 年に 1 度の降雨による出水に対応した河川改修を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 8 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="5">河川改修</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 河川改修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                | 長期    |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R5          | R6            | R7            | R8             | R9    | R10 | R11  | R12     | R13 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 河川改修                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取組みの具体内容    |               |               |                | 達成状況  |     |      | 事業費     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設計・用地買収     |               |               |                | 継続未達成 |     |      | 125 百万円 |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設計・用地買収・工事  |               |               |                | 継続未達成 |     |      | 529 百万円 |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 設計・用地買収・工事  |               |               |                | 一未達成  |     |      | 一未確定    |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 設計・用地買収・工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |               | —              |       |     | 一未確定 |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |               | —              |       |     | —    |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 未確定（設計中のため）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0m/0m       | 0m            | —<br>596m     | 596m           |       | —   |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課（静岡県）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○国が実施した砂防堰堤事業、県が実施している逢初川の河川改修事業が進められており、安全性の向上が図られます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |       |     |      |         |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3－1 命を守る生活道路の整備                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 市道岸谷本線外道路・取付道路の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 生活道路の整備は日常生活における利便性の向上に加え、発災時の避難路としての安全性確保の役割を担っていることから、市道岸谷本線外道路や取付道路に関係する方の地元合意を得ながら実施することとし、地権者への用地交渉、測量設計を綿密かつ迅速に行い、工事施工を推進する。                                                                                                                                                                                                                            |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="2">調査・設計</td><td colspan="2">用地買収・設計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">工事</td></tr></table></div> |             |         |                       |               |                |           |          |     | R4  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 調査・設計 |  | 用地買収・設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工事 |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R5          | R6      | R7                    | R8            | R9             | R10       | R11      | R12 | R13 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 | 調査・設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 用地買収・設計 |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                       | 工事            |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取組みの具体内容    |         |                       |               | 達成状況           |           | 事業費      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 調査・設計       |         |                       |               | 達成             |           | 29.5 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 用地買収・工事・設計  |         |                       |               | 達成             |           | 82.8 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| R6                                                              | 用地買収・工事・設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |                       | —             |                | 165.5 百万円 |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 用地買収・工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |         |                       | —             |                | 144.0 百万円 |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                       | —             |                | —         |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 421.8 百万円（予定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当初値<br>(R4) |         | 短期目標値<br>(R6)         | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
|                                                                 | 0m/0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0m          |         | 161m<br><del>92</del> | 366m          | —              |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 次頁参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○地区内を縦断する骨格となる道路を逢初川沿いに整備します。逢初川を開水路で改修する区間は、時計回りの一方通行とします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 2 道路・交通の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |                       |               |                |           |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |       |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |



| 3－2 命を守る生活道路の整備                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-----|--------|----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 市道の整備、適切な維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 生活道路の整備は日常生活における利便性の向上に加え、発災時の避難路としての安全性確保の役割を担っていることから、市道部分の危険箇所の修繕や補強を行い、計画区域内の適切な施設の維持管理を行う。                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="10">必要箇所の整備・維持修繕による機能強化</td></tr></table> |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 必要箇所の整備・維持修繕による機能強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R5              | R6            | R7            | R8             | R9                       | R10 | R11    | R12      | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 必要箇所の整備・維持修繕による機能強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取組みの具体内容        |               |               |                | 達成状況                     |     |        | 事業費      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取組なし            |               |               |                | —                        |     |        | —        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 危険箇所の修繕<br>用地調査 |               |               |                | 達成(危険箇所の修繕)<br>未達成(用地調査) |     |        | 50.5 百万円 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 維持管理<br>用地買収    |               |               |                | —                        |     |        | 10 百万円   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |               | —              |                          |     | 10 百万円 |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |               | —              |                          |     | 10 百万円 |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 130 百万円（予定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)<br>(昨年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当初値<br>(R4)     | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      | 62.7%/62.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0%              | 50%           | 70%           | 100%           |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | 次頁参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ○市道岸谷本線等の既存市道の拡幅整備を検討し、将来の住宅建替上の問題の解消、居住環境の向上、緊急車両の進入や地震・火災・水害等からの防災性の強化につなげていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 2 道路・交通の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |               |               |                |                          |     |        |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| 4－1 避難所・避難路の整備                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 伊豆山小学校の指定避難所機能の向上、地域の公民館等の一時避難場所の活用検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 指定避難所機能の向上については、学校施設であることから、今後、教育委員会と調整。一時避難場所における資機材については、保管場所等との兼ね合いにより、地元の意見を聞きながら配備検討。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">長期</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">中期</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">避難所・避難路の計画的整備の実施</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難所・避難路の計画的整備の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                | 長期   |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               | 中期            |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R5          | R6            | R7            | R8             | R9   | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 避難所・避難路の計画的整備の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取組みの具体内容    |               |               |                | 達成状況 |     | 事業費 |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 備蓄資機材の整備実施  |               |               |                | 継続   |     | —   |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 備蓄資機材の計画的整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | 継続             |      | —   |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 備蓄資機材の計画的整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | —              |      | —   |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 備蓄資機材の計画的整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | —              |      | —   |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 備蓄資機材の計画的整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | —              |      | —   |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 備蓄資機材の整備実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 備蓄資機材の整備実施  | 備蓄資機材の計画的整備   | 備蓄資機材の計画的整備   | 備蓄資機材の計画的整備    |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●公民館や公園、保養所などの民間施設を緊急避難場所に位置付けます。<br>○避難所に指定されている伊豆山小学校について、高齢者や乳児を含む子ども連れのファミリー層をはじめとした災害弱者や女性にも配慮した、トイレ、スロープ、空調、更衣室などの施設整備や避難所運営、さらに防災備蓄品の充実についても検討します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |               |                |      |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4－2 避難所・避難路の整備                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 災害ボランティアセンター活動拠点、資機材の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | ボランティアが利用する駐車場やボランティア活動に使用する資機材の倉庫の設置場所などについて検討。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">避難所・避難路の計画的整備の実施</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                                                |    |               |    |               |     |                |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難所・避難路の計画的整備の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5                                                             | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 避難所・避難路の計画的整備の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組みの具体内容                                                       |    |               |    | 達成状況          |     |                | 事業費 |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 令和 4 年 6 月末まで災害ボランティアセンターを設置。<br>避難所備蓄資機材の整備。各自治会館に避難所用マットを整備。 |    |               |    | 達成            |     |                | －   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                                          | 活動拠点を総合福祉センター内に確保。<br>熱海市社会福祉協議会において、資機材、倉庫を整備。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               | 達成 |               |     | －              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 駐車場の検討<br>熱海市社会福祉協議会において、資機材、倉庫を整備。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |    |               | －  |               |     | －              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 駐車場の検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |    |               | －  |               |     | －              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 駐車場の確保                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                |    |               | －  |               |     | －              |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当初値<br>(R4)                                                    |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      | 10%/40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30%                                                            |    | 50%           |    | 75%           |     | 100%           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 社会福祉課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4－3 避難所・避難路の整備                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 災害時の迂回路の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 避難経路の整備については、既存の道路を活用し、整備可能な施工方法等を検討。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">避難所・避難路の計画的整備の実施</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |               |               |                |      |     |     |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 避難所・避難路の計画的整備の実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5          | R6            | R7            | R8             | R9   | R10 | R11 | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 避難所・避難路の計画的整備の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組みの具体内容    |               |               |                | 達成状況 |     |     | 事業費 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —           |               |               |                | —    |     |     | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 避難路アンケート実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | 達成             |      |     | —   |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 整備内容の検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               | —              |      |     | —   |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 整備内容の検討・施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | —              |      |     | 未定  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 整備内容の検討・施工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               | —              |      |     | 未定  |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 未定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 0%/0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0%          | 30%           | 60%           | 100%           |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○地形の制約がある中での可能な範囲において、行き止まり道路を他の路線とつなげる歩道の設置や民家の庭先の通行の確保などにより、2方向避難経路の整備を進め、地区外に速やかに避難できるルートを確保していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                |      |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4－4 避難所・避難路の整備                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|------|-----|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|----|--|---------|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 狭あい道路の整備・改良の推進と交通安全対策の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 避難路として重要な役割を担う市道伊豆山浜本線について、津波避難路整備工事着手し、早期竣工を目指す。併せて、狭あい道路を整備し、平時・発災時の安全性を確保する。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="4">津波避難路整備(伊豆山浜本線)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">調査</td><td colspan="2">設計</td><td colspan="5">工事・維持管理</td></tr></table></div> |                   |               |               |                |      |     |        |     | R4  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 津波避難路整備(伊豆山浜本線) |  |  |  |  |  |  |  |  | 調査 |  | 設計 |  | 工事・維持管理 |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R5                | R6            | R7            | R8             | R9   | R10 | R11    | R12 | R13 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | 津波避難路整備(伊豆山浜本線)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | 調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 設計            |               | 工事・維持管理        |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 取組みの具体内容          |               |               |                | 達成状況 |     | 事業費    |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 市道伊豆山浜本線津波避難路整備工事 |               |               |                | 達成   |     | 10 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 調査                |               |               |                | 達成   |     | —      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一調査               |               |               |                | —    |     | —      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |               | —              |      | —   |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 工事・維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |               |               | —              |      | —   |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 未定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 当初値<br>(R4)       | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          | 25%/50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%               | 50%           | 70%           | 100%           |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○避難の安全性を高めるため、緊急避難場所に通じる狭あい道路の拡幅・改修を進めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |               |               |                |      |     |        |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |    |  |         |  |  |  |  |

## (2) 安心なまちづくりに関する取組

| 1－1 防災意識づくりの推進                                                              |                                                                                                                                          |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|--|--------|--|--|
| 取組目標                                                                        | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした広報誌の充実                                                                                            |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 実施内容                                                                        | 開発に伴う規制があることを市の共通認識として市民全体にも周知し、新たな災害を防ぐために草の根レベルで啓発を行っていく。                                                                              |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                 |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 実施スケジュール                                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><div>R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13</div><div>窓口での指導</div><div>広報誌での周知（HP、SNS活用）</div></div>       |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                       | 取組みの具体内容         |               |               |                 | 達成状況                 |  | 事業費    |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                       | 窓口における周知         |               |               |                 | 達成（窓口指導）<br>未達成（広報誌） |  | 0.1 百万 |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                       | 窓口における周知         |               |               |                 | 達成（窓口指導）<br>未達成（広報誌） |  | 0.1 百万 |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                       | 窓口に加え広報誌活用       |               |               |                 | —                    |  | 0.1 百万 |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                       | 窓口に加え広報誌活用       |               |               |                 | —                    |  | 0.1 百万 |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                       | 窓口に加え広報誌活用       |               |               |                 | —                    |  | 0.1 百万 |  |  |
|                                                                             | 総事業費                                                                                                                                     | 1 百万円            |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                          | 当初値<br>（R4）      | 短期目標値<br>（R6） | 中期目標値<br>（R8） | 長期目標値<br>（R13）  |                      |  |        |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                   | 広報ではなく<br>窓口での周知 | 0 回           | 年 1 回特集の維持    | 隔年 1 回<br>特集の維持 | 隔年 1 回<br>特集の維持      |  |        |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | 窓口で行っている事業者への規制にかかる説明を継続し、 <u>広報誌</u> 、 <u>HP</u> 及び <u>FM 放送</u> による周知も行っていくことで、市全体として開発に対する防災措置の重要性を啓発していく。これにより、「地域の目」による抑止力向上も目指したい。 |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光建設部まちづくり課                                                                                                                          |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                          |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。                                                                                                      |                  |               |               |                 |                      |  |        |  |  |



| 1ー2 防災意識づくりの推進                                                              |                                                                                                                                    |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--|---------------|------|------------------|--------|------------------|--|
| 取組目標                                                                        | 土木・建設業者等事業者に対する安全確保やコンプライアンス意識の啓発を目的とした申請者に対する窓口指導                                                                                 |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 実施内容                                                                        | 近年の民間投資の活発化を受けて、当該地域周辺における開発も想定されるところである。これを受けて、開発会社も様々な事業者が参入されることが見込まれることから、施主、設計者、施工者を一体的に指導できるような説明を行っていく。                     |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                           |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 実施スケジュール                                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><div>R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13</div><div>窓口での指導</div><div>広報誌での周知（HP、SNS活用）</div></div> |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                 | 取組みの具体内容    |               |  |               | 達成状況 |                  | 事業費    |                  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                 | 窓口における周知    |               |  |               | 達成   |                  | 0.1 百万 |                  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                 | 窓口における周知    |               |  |               | 達成   |                  | 0.1 百万 |                  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                 | 窓口における周知    |               |  |               | —    |                  | 0.1 百万 |                  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                 | 窓口における周知    |               |  |               | —    |                  | 0.1 百万 |                  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                 | 窓口における周知    |               |  |               | —    |                  | 0.1 百万 |                  |  |
|                                                                             | 総事業費                                                                                                                               | 1 百万円       |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                    | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) |  | 中期目標値<br>(R8) |      | 長期目標値<br>(R13)   |        |                  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                             | 4 件/8 件     | 4 件           |  | 10 件          |      | 権限移譲<br>の状況により判断 |        | 権限移譲<br>の状況により判断 |  |
| 実施イメージ                                                                      | 目標値には記載できない開発以前の相談案件についての対応が近年増えてきているが、限りある人的資源を有効に活用するために、既存のチラシを活用する等し、必要な指導が行き届くように指導を行っていく。                                    |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                   |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                    |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。                                                                                                |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                      |             |               |  |               |      |                  |        |                  |  |

| 1－3 防災意識づくりの推進                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 「わたしの避難計画」の作成・普及事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 「わたしの避難計画」の全戸配布完了。今後は、訓練等において作成説明、住民のライフスタイルに変化があった際に避難計画を見直すことができるよう継続的に周知、普及を展開。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                |    |               |    |               |     |                |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R5             | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 「自助」「共助」による警戒避難体制の意識向上の取り組み                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 取組みの具体内容       |    |               |    | 達成状況          |     | 事業費            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 「わたしの避難計画」全戸配布 |    |               |    | 達成            |     | —              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 作成説明、避難計画の更新（見直し）周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |               | 継続 |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 作成説明、避難計画の更新（見直し）周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 作成説明、避難計画の更新（見直し）周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 作成説明、避難計画の更新（見直し）周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当初値<br>(R4)    |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%           |    | 100%          |    | —             |     | —              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●静岡県で推進している「わたしの避難計画」の作成・普及活動を行い、防災意識の向上に努めます。<br>●世帯状況に変化があった際に、避難計画の見直しが図られるよう、防災訓練や防災出前講座などを機に周知を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－1 地域防災機能の充実                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|-----------------------|----|---------------|----------|----------------|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 消防団第 4 分団詰所の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 消防防災拠点となる消防団詰所の整備につきましては、地域住民との合意形成を図りながら実施することとし、再建候補地の地権者への用地交渉、測量設計を緊密かつ迅速に行い、工事施工を推進していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">長期</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="3">整備事業の推進</td><td colspan="7">整備、維持管理による機能強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 整備事業の推進 |  |  | 整備、維持管理による機能強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |                       | 長期 |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    | 中期             |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R5          | R6 | R7             | R8                    | R9 | R10           | R11      | R12            | R13 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 整備事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    | 整備、維持管理による機能強化 |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度                                                              | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |                | 達成状況                  |    |               | 事業費      |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                              | 解体工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |                | 達成                    |    |               | 10.9 百万円 |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 用地交渉・買収                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |                | 達成（用地交渉）<br>未達成（用地買収） |    |               | －        |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 用地買収・設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |                | －                     |    |               | －        |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |                | －                     |    |               | －        |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |                | －                     |    |               | －        |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 不明（参考 R2.3 消防団第 2 分団詰所整備 72.5 百万円）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当初値<br>(R4) |    |                | 短期目標値<br>(R6)         |    | 中期目標値<br>(R8) |          | 長期目標値<br>(R13) |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0%/20%      |    |                | 20%                   |    | 40%           |          | 100%           |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| －                                                               | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 消防本部 消防総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○被災した消防団第四分団詰所を市道伊豆山神社線沿道などに早急に新設するとともに、消防ポンプ自動車など必要な装備の充実を図り、地域防災力・消防力の強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |                       |    |               |          |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－2 地域防災機能の充実                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|------|---------------|--------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 消防団第 4 分団消防ポンプ自動車の更新配備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 令和 5 年 3 月に更新配備が完了し、仮詰所の「伊豆山地区コミュニティ防災センター」に配備していますが、引き続き、車両や資機材の点検整備を実施し、適切な維持管理に努める。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">長期</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="5">中期</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="6">短期</td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">整備、維持管理による機能強化</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整備、維持管理による機能強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      | 長期            |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | 中期   |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    | 短期            |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R5          | R6 | R7            | R8   | R9            | R10    | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 整備、維持管理による機能強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度                                                                          | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               | 達成状況 |               | 事業費    |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                                          | 更新配備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               | 達成   |               | 20 百万円 |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               | —    |               | —      |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               | —    |               | —      |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               | —    |               | —      |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               | —    |               | —      |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 20 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |      | 中期目標値<br>(R8) |        | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%        |    | —             |      | —             |        | —              |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 消防本部 消防総務課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ○被災した消防団第四分団詰所を市道伊豆山神社線沿道などに早急に新設するとともに、消防ポンプ自動車など必要な装備の充実を図り、地域防災力・消防力の強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－3 地域防災機能の充実                                                   |                                                                                                                                  |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|---------------|------------------------|--|---------|--|--|
| 取組目標                                                            | 消火栓の整備                                                                                                                           |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 実施内容                                                            | 市道やライフラインの復旧、被災地域の復興状況等を考慮しながら適切な箇所に消火栓を設置し、維持管理に努める。                                                                            |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                         |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><div>R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13</div><div>整備事業の推進</div><div>整備、維持管理による機能強化</div></div> |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                               | 取組みの具体内容     |  |               |               | 達成状況                   |  | 事業費     |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                               | 消防水利の状況把握・設置 |  |               |               | 達成（状況把握）<br>未達成（設置）    |  | —       |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                               | 消防水利の状況把握・設置 |  |               |               | 達成（状況把握）<br>達成（4 箇所設置） |  | 2.3 百万円 |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                               | 消防水利の状況把握・設置 |  |               |               | —                      |  | —       |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                               | 消防水利の状況把握・設置 |  |               |               | —                      |  | —       |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                               | 維持管理         |  |               |               | —                      |  | —       |  |  |
|                                                                 | 総事業費                                                                                                                             | 5.8 百万円      |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                  | 当初値<br>(R4)  |  | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13)         |  |         |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          | 20%/20%                                                                                                                          | 0%           |  | 40%           | 70%           | 100%                   |  |         |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 消防本部 消防総務課                                                                                                                   |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                  |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○必要に応じて消火栓の設置を見直す等防災性の強化を進めます。                                                                                                   |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                    |              |  |               |               |                        |  |         |  |  |

| 2－4 地域防災機能の充実                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|--------|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 自主防災会活動の支援・充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 自主防災会による「自助」「共助」の取り組みを推進し、防災資機材等の整備補助や出前講座や講演会等を通した防災普及事業を実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">整備事業の推進・維持管理の機能強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整備事業の推進・維持管理の機能強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    | 長期            |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R5                           | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12    | R13 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 整備事業の推進・維持管理の機能強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 取組みの具体内容                     |    |               |    | 達成状況          |     |                | 事業費    |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施 |    |               |    | 達成            |     |                | 12 百万円 |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施 |    |               |    | 達成            |     |                | 12 百万円 |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施 |    |               |    | —             |     |                | —      |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |    |               | —  |               |     | —              |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 自主防災会防災資機材購入整備費補助・防災出前講座等の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |    |               | —  |               |     | —              |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 百万円                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当初値<br>(R4)                  |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60%                          |    | 70%           |    | 80%           |     | 100%           |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●各人・各団体の役割や取組により、安全・安心な地域づくりを推進します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計                                                        | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |    |               |    |               |     |                |        |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |  |
|-------|--|
| 画との対応 |  |
|-------|--|

| 3－1 危機管理体制の強化                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 熱海市地域防災計画の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 国・県の計画の改定に沿った計画の見直しを実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    | 長期            |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5          | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組みの具体内容    |    |               |    | 達成状況          |     |                | 事業費 |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 地域防災計画の見直し  |    |               |    | 達成            |     |                | —   |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                                          | 地域防災計画の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | 達成 |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 地域防災計画の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | —  |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 地域防災計画の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | —  |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 地域防災計画の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | —  |               |     | —              |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 改定済                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改定済         |    | 毎年度<br>見直し    |    | 毎年度<br>見直し    |     | 毎年度<br>見直し     |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |               |    |               |     |                |     |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3－2 危機管理体制の強化                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | SNS 等を活用した災害情報の提供に関する判断基準及び伝達体制の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 災害情報等の伝達に SNS を活用する際に注意すべきこととして、デマ情報の見極めと危険な場所からの投稿を行わない等、住民に対する危険回避の対策と、従来の情報発信手段に加えて、最新の情報発信手段を積極的に活用し、災害情報の伝達をより効果的に実施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |    |               |     |                |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R5          | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 「熱海市地域防災計画」の改定・災害時の情報伝達体制の強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取組みの具体内容    |    |               |    | 達成状況          |     | 事業費            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 情報発信手段の多様化  |    |               |    | 継続            |     | —              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 情報発信手段の多様化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | 継続 |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 情報発信手段の多様化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 情報発信手段の多様化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 情報発信手段の多様化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —  |               | —   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100%        |    | —             |    | —             |     | —              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●様々な媒体を活用した防災情報の発信など、危機管理体制の強化につながる具体の取組を検討します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 4 防災の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.4 速やかな生活再建に関する取組

#### (1) 住まいへの支援に関する取組

| 1－1 応急仮設住宅等の弾力的な運用                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------|----|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 復旧・復興の進捗や被災者の状況に合わせた運用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 被災者の生活再建にあたっては、各世帯が異なる状況の中で、現地の復旧・復興事業等の進捗や住家の再建方法（建設・購入・補修・賃貸等）によって必要となる住居支援の期間が異なることから、被災世帯の状況に合わせた住居支援を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="7"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="4">応急的な住まいへの支援</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 応急的な住まいへの支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R5                                  | R6 | R7            | R8 | R9            | R10                              | R11                                      | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 応急的な住まいへの支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 取組みの具体内容                            |    |               |    | 達成状況          |                                  | 事業費                                      |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 応急仮設住宅等の住居支援（公営住宅、借上げ型応急仮設住宅）※静岡県   |    |               |    | 達成（実施）        |                                  | 0百万円<br>※静岡県事業                           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 応急仮設住宅等の住居支援（公営住宅、家賃助成）<br>※静岡県→熱海市 |    |               |    | 達成（実施）<br>実施中 |                                  | 26.1百万円 32.7百万円（当初）<br>※熱海市応急仮設住宅等家賃助成制度 |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 応急仮設住宅等の住居支援（公営住宅、家賃助成）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |    |               | —  |               | 15.4百万円（当初）<br>※熱海市応急仮設住宅等家賃助成制度 |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 生活再建状況により継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |    |               | —  |               | —                                |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |    |               | —  |               | —                                |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 32.7百万円（R5当初予算額）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当初値<br>（R4）                         |    | 短期目標値<br>（R6） |    | 中期目標値<br>（R8） |                                  | 長期目標値<br>（R13）                           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 住居支援の実施<br>※静岡県                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 住居支援の実施<br>※静岡県                     |    | 継続            |    | 生活再建状況により継続   |                                  | 完了                                       |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 41.5百万円（R6年度末までの予定額）—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●応急仮設住宅等の住居支援や、引っ越しにかかる費用及び旧警戒区域内の自宅を補修し帰還する世帯への上乗せの支援、被災した宅地整備の支援を行います。<br>●自宅の新築・購入などのため、融資を受けた際の利子助成や旧警戒区域内の自己所有の家屋を自己負担により解体・撤去する場合、その費用の一部を助成します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計                                                        | 第5章 2 生活再建等の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |    |               |    |               |                                  |                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |  |
|-------|--|
| 画との対応 |  |
|-------|--|

| 1－2 応急仮設住宅等の弾力的な運用                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|---------------|-----|---------------------|-------------------------------|----------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                   | 生活再建に向けた相談体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                   | <p>生活再建に向けた相談は、各世帯の状況などによって異なり、内容も多岐に渡るため、ささえ逢いセンターによる見守りのほか、被災者支援室、復興調整室が連携し、生活再建支援や被災者の抱える問題やニーズに対応できるよう相談体制の充実を図る。</p> <p>・ささえ逢いセンター…見守りや困りごと等の相談</p> <p>・被災者支援室…生活再建支援等のソフト面に関する相談</p> <p>・復興調整室…公共工事、ライフライン等のハード面に関する相談</p> <p>また、旧警戒区域内への帰還を希望する世帯に対しては、帰還する際に必要な情報が適切に得られるよう、関係部署と連携し、積極的な情報発信や帰還に向けた具体的な手続き等について支援を行う。</p>                                                                |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                 | 令和7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                               | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="5">生活再建に向けた相談体制</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 生活再建に向けた相談体制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短期                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                     | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | R6                                 | R7                    | R8 | R9            | R10 | R11                 | R12                           | R13            |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活再建に向けた相談体制                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組みの具体内容                           |                       |    | 達成状況          |     |                     | 事業費                           |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ささえ逢いセンターによる見守り・困りごと相談の実施          |                       |    | 達成（実施）        |     |                     | 6.7 百万円<br>※被災者見守り・相談支援事業     |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ささえ逢いセンターや被災者支援室などによる生活再建に向けた相談の実施 |                       |    | 達成（実施）<br>実施中 |     |                     | 6.9 百万円<br>※被災者見守り・相談支援事業     |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ささえ逢いセンターや被災者支援室などによる生活再建に向けた相談の実施 |                       |    | —             |     |                     | 4.8 百万円（当初）<br>※被災者見守り・相談支援事業 |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生活再建状況により継続                        |                       |    | —             |     |                     | —                             |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                        | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完了                                 |                       |    | —             |     |                     | —                             |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                   | 18.46.9 百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ逢いセンター事業含む（R5 年度当初予算）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                       |    |               |     |                     |                               |                |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                    | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 当初値<br>（R4）           |    | 短期目標値<br>（R6） |     | 中期目標値<br>（R8）       |                               | 長期目標値<br>（R13） |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～<br>昨年度 | 相談の実施<br>（見守り・困りごと相談）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 相談の実施<br>（見守り・困りごと相談） |    | 継続            |     | 生活再建<br>状況により<br>継続 |                               | —完了            |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                 |                                        |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                 |                                        |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                      |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課                        |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                        |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制を継続します。 |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第4章 7 生活環境に関する方針                       |  |  |  |  |

| 2－1 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----------------|----|---------------|------------------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------------|--|--|--------|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 被災宅地復旧事業補助金の活用による宅地整備の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 被災者の生活再建に向け、被災宅地復旧補助金を活用してもらい、宅地整備を推進する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和6年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><td colspan="5">短期</td><td colspan="4">中期</td><td colspan="4">長期</td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="3">事業検討、<br/>手続き</td><td colspan="2">補助金の活用</td><td colspan="4">による<br/>宅地整備</td><td colspan="3"></td></tr></table> |             |    |                |    |               |                  |                |     | 短期  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  | 長期 |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 事業検討、<br>手続き |  |  | 補助金の活用 |  | による<br>宅地整備 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |                |    | 中期            |                  |                |     | 長期  |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5          | R6 | R7             | R8 | R9            | R10              | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 事業検討、<br>手続き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    | 補助金の活用         |    | による<br>宅地整備   |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 取組みの具体内容    |    |                |    | 達成状況          |                  | 事業費            |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 事業の見直し・検討   |    |                |    | 達成            |                  | —              |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 被災宅地復旧補助金の策定及びその活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |                | 達成 |               | 50 百万円           |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 被災宅地復旧補助金の活用を促す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                | —  |               | <u>50176</u> 百万円 |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | <u>被災宅地復旧補助金の活用を促す</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |                | —  |               | <u>126 百万円</u>   |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                | —  |               | —                |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 226 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6)  |    | 中期目標値<br>(R8) |                  | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | <u>25%/25%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0%          |    | <u>50100</u> % |    | <u>100%</u>   |                  | —              |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○被災者の住宅再建意向を踏まえつつ、被災宅地復旧事業補助金の活用により宅地整備を推進していきます。<br>○被災者の現地再建意向を勘案しつつ、被災宅地復旧事業補助金の活用により宅地整備を推進することで、被災者の早期生活再建につなげていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第5章 1 まちづくり事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |                |    |               |                  |                |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |              |  |  |        |  |             |  |  |  |  |  |  |

| 2－2 警戒区域に係る被災者向け宅地・住宅の整備                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|----|---------------|------|---------------|-----|----------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 民間住宅や公営住宅を活用した帰還支援                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 被災者への意向確認を行い、被災者の意向に合わせた住宅情報の提供を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td>意向調査</td><td colspan="3">意向に合わせた帰還支援</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |             |    |    |               |      |               |     |                |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 意向調査 | 意向に合わせた帰還支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R5          | R6 | R7 | R8            | R9   | R10           | R11 | R12            | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 意向調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 意向に合わせた帰還支援 |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取組みの具体内容    |    |    |               | 達成状況 |               | 事業費 |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 意向調査        |    |    |               | 達成   |               | —   |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 帰還支援        |    |    |               | 継続   |               | —   |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 帰還支援        |    |    |               | —    |               | —   |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 帰還支援        |    |    |               | —    |               | —   |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |    | —             |      | —             |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当初値<br>(R4) |    |    | 短期目標値<br>(R6) |      | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                       | 帰還支援        |    |    | 意向調査          |      | 帰還支援          |     | 帰還支援           |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |    |               |      |               |     | —              |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ○被災者の住まい方のニーズを踏まえて、民間住宅や公営住宅を活用した帰還の支援を検討します。                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第5章 1 まちづくり事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |    |               |      |               |     |                |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3－1 住宅の自力再建に対する支援                                               |                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|------|--|-----------|--|
| 取組目標                                                            | 宅地再建者への支援の実施                                                                                                                                          |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 実施内容                                                            | 被災者の生活再建に向け、被災宅地復旧補助金を活用してもらい、宅地整備を推進する。                                                                                                              |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和6年度                                                                                                                                                 |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><div>R4R5R6R7R8R9R10R11R12R13</div><div>事業検討、<br/>手続き</div><div>補助金の活用</div><div>による<br/>宅地整備</div></div> |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                    | 取組みの具体内容        |               |                 |                | 達成状況 |  | 事業費       |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                    | 事業の見直し・検討       |               |                 |                | 達成   |  | —         |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                    | 被災宅地復旧補助金の策定    |               |                 |                | 達成   |  | 50 百万円    |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                    | 被災宅地復旧補助金の活用を促す |               |                 |                | —    |  | 50176 百万円 |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                    | 被災宅地復旧補助金の活用を促す |               |                 |                | —    |  | 126 百万円   |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                    | —               |               |                 |                | —    |  | —         |  |
|                                                                 | 総事業費                                                                                                                                                  | 226 百万円         |               |                 |                |      |  |           |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                       | 当初値<br>(R4)     | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8)   | 長期目標値<br>(R13) |      |  |           |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                                                                                                                    | 25%/25% 支援策の検討  | 0%支援策の検討      | 50%申請者への補助金支給完了 | 100%<br>—      |      |  |           |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                     |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                       |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                       |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○被災者の住宅再建意向を踏まえつつ、被災宅地復旧事業補助金の活用により宅地整備を推進していきます。<br>○被災者の現地再建意向を勘案しつつ、被災宅地復旧事業補助金の活用により宅地整備を推進することで、被災者の早期生活再建につなげていきます。                             |                 |               |                 |                |      |  |           |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第5章 1 まちづくり事業の推進                                                                                                                                      |                 |               |                 |                |      |  |           |  |

| 3－2 住宅の自力再建に対する支援                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | ライフライン整備の完了                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | ライフライン復旧について、各ライフライン事業者と調整し、復旧可能エリアの選定・拡充及び工程の調整を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 8 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="5">各ライフライン業者との調整</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">復旧エリアの選定・拡充</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                              |    |               |    |               |     |                |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 各ライフライン業者との調整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 復旧エリアの選定・拡充 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R5                           | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 各ライフライン業者との調整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 復旧エリアの選定・拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 取組みの具体内容                     |    |               |    | 達成状況          |     | 事業費            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各ライフライン業者との調整                |    |               |    | 達成            |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 各ライフライン業者との調整<br>復旧エリアの選定・拡充 |    |               |    | 達成            |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 各ライフライン業者との調整                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |    |               | －  |               | －   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 復旧エリアの選定・拡充                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |    |               | －  |               | －   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |    |               | －  |               | －   |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当初値<br>(R4)                  |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80%/80%                      |    | 0%            |    | 100%          |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○上下水道、電気、ガスなどの供給処理施設は、地区内の宅地や道路等の整備に合わせて再整備を行い、前面道路まで復旧調整します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |    |               |    |               |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (2) 生活への支援に関する取組

| 1－1 被災者の生活設計に向けた時間提示                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 基盤整備事業についての工程表の公表                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 伊豆山の復興に向けた基盤整備事業について、施工に関する工程表を作成し、公表することで、地元への周知を図る。また、事業進捗に伴い適宜、修正を行い、周知を図る。                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td>工程表の公表</td><td colspan="3">適宜、修正・周知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |             |               |               |                |    |     |     |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 工程表の公表 | 適宜、修正・周知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R5          | R6            | R7            | R8             | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 工程表の公表                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 適宜、修正・周知    |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 取組みの具体内容    |               |               | 達成状況           |    | 事業費 |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 公表          |               |               | 達成             |    | —   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適宜、修正・周知    |               |               | 継続             |    | —   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適宜、修正・周知    |               |               | —              |    | —   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 適宜、修正・周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               | —             |                | —  |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               | —             |                | —  |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                      | 適宜、修正・周知公表  | 公表            | 適宜、修正・周知公表    | 適宜、修正・周知       |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●事業や工事の実施状況等の途中経過やスケジュールについて、市のホームページや広報誌などの活用や模型展示、地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                |    |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1－2 被災者の生活設計に向けた時間提示                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|---------------|------|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | ライフライン復旧についての工程表の公表                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 被災者の生活再建に向けて実施するライフライン復旧について、各事業者との調整を行い、ライフライン復旧に関する工程表を作成・公表する。                                                                                                                                                                                                                              |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和7年度                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td>工程表の公表</td><td colspan="4">適宜、修正・周知</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |             |               |    |               |      |                |     |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 工程表の公表 | 適宜、修正・周知 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R5          | R6            | R7 | R8            | R9   | R10            | R11 | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 工程表の公表                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 適宜、修正・周知    |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 取組みの具体内容    |               |    |               | 達成状況 |                | 事業費 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工程表の作成      |               |    |               | 達成   |                | －   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 公表          |               |    |               | 達成   |                | －   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 適宜、修正・周知    |               |    |               | －    |                | －   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 適宜、修正・周知    |               |    |               | －    |                | －   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | －                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |    | －             |      | －              |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | －                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |      | 長期目標値<br>(R13) |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                             | 公表未公表       | 適宜、修正・周知      |    | 適宜、修正・周知      |      | －              |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●事業や工事の実施状況等の途中経過やスケジュールについて、市のホームページや広報誌などの活用や模型展示、地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。                                                                                                                                                                                               |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第5章 3 将来像実現に向けた取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |    |               |      |                |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |        |          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2ー1 見守りによる生活支援                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------|-----|---------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 見守り相談、関係機関へのつなぎの支援                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 生活支援相談員・市保健師による訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="4">ささえ違いセンターによる<br/>相談支援</td><td colspan="6">関係機関による相談支援</td></tr></table></div> |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | ささえ違いセンターによる<br>相談支援 |  |  |  | 関係機関による相談支援 |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5                                      | R6            | R7                          | R8             | R9     | R10 | R11     | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ささえ違いセンターによる<br>相談支援                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |               |                             | 関係機関による相談支援    |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組みの具体内容                                |               |                             |                | 達成状況   |     | 事業費     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 訪問・相談                                   |               |                             |                | 達成（実施） |     | 6.7 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                              | 訪問・相談                                   |               |                             |                | 達成（実施） |     | 6.9 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                              | 訪問・相談                                   |               |                             |                | —      |     | —       |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                              | 見守り                                     |               |                             |                | —      |     | —       |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                              | つなぎ                                     |               |                             |                | —      |     | —       |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 総事業費                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18.46.9百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ違いセンター事業含む |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当初値<br>（R4）                             | 短期目標値<br>（R6） | 中期目標値<br>（R8）               | 長期目標値<br>（R13） |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 訪 問 等 直<br>接 支 援                                                                                                                                                                                                                                                                | 訪 問 等 直<br>接 支 援                        | 継 続           | 生 活 再 建<br>状 況 に よ り<br>継 続 | 完 了            |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ違いセンター)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |               |                             |                |        |     |         |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |

| 2ー2 見守りによる生活支援                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 高齢者、障がいのある方等の健康維持に関する支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 生活支援相談員・市保健師による訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="5">ささえ違いセンターによる<br/>相談支援</td><td colspan="5">関係機関による相談支援</td></tr></table> |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | ささえ違いセンターによる<br>相談支援 |  |  |  |  | 関係機関による相談支援 |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R5               | R6               | R7            | R8                          | R9          | R10 | R11 | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | ささえ違いセンターによる<br>相談支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |                             | 関係機関による相談支援 |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 取組みの具体内容         |                  |               |                             | 達成状況        |     |     | 事業費 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 訪問・相談            |                  |               |                             | 達成（実施）      |     |     | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 訪問・相談            |                  |               |                             | 達成（実施）      |     |     | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 訪問・相談            |                  |               |                             | —           |     |     | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               | —                           |             |     | —   |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |               | —                           |             |     | —   |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 18.46.9百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ違いセンター事業含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 当初値<br>（R4）      | 短期目標値<br>（R6）    | 中期目標値<br>（R8） | 長期目標値<br>（R13）              |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 訪 問 等 直<br>接 支 援 | 訪 問 等 直<br>接 支 援 | 継 続           | 生 活 再 建<br>状 況 に よ り<br>継 続 |             |     | 完 了 |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ違いセンター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |               |                             |             |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |             |  |  |  |  |

| 2－3 見守りによる生活支援                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 交流の場づくりの推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | いずさんっちの活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="6">長期</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="7">中期</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="8">短期</td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="4">ささえ違いセンターによる<br/>相談支援</td><td colspan="7">関係機関による相談支援</td></tr></table> |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | ささえ違いセンターによる<br>相談支援 |  |  |  | 関係機関による相談支援 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |                             | 長期                            |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               | 中期                          |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 短期            |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                                          | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R6           | R7            | R8                          | R9                            | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ささえ違いセンターによる<br>相談支援                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               | 関係機関による相談支援                 |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取組みの具体内容     |               |                             | 達成状況                          |     |     | 事業費 |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 被災地の居場所運営    |               |                             | 達成（実施）                        |     |     | －   |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 被災地の居場所運営    |               |                             | 達成（実施）                        |     |     | －   |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 被災地の居場所運営    |               |                             | －                             |     |     | －   |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 被災地域の地域再生    |               |                             | －                             |     |     | －   |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 被災地域の地域再生    |               |                             | －                             |     |     | －   |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 18.4 百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ違いセンター事業含む<br>6.9 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当初値<br>（R4）  | 短期目標値<br>（R6） | 中期目標値<br>（R8）               | 長期目標値<br>（R13）                |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      | いずさん<br>っち開催                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | いずさん<br>っち開催 | 継続            | 地域のコミュニティ再生<br>の状況により<br>継続 | 地域のコミュニティ再生<br>の状況により<br>継続完了 |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ違いセンター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的に情報発信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 7 生活環境に関する方針<br>第 5 章 3 将来像実現に向けた取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |               |                             |                               |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |

| 3－1 被災事業者に対する支援                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 熱海市被災中小企業復旧支援事業費補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 5 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="3">復旧支援</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |    |               |     |                |          |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 復旧支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R5          | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12      | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 復旧支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取組みの具体内容    |    |               |    | 達成状況          |     |                | 事業費      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 補助金支給       |    |               |    | 達成            |     |                | 22.7 百万円 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 補助金支給       |    |               |    | 達成            |     |                | 10 百万円   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —           |    |               |    | —             |     |                | —        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               | —  |               |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               | —  |               |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 32.7 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 件/32 件    |    | 29 件          |    | —             |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光建設部 観光経済課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●被災した事業者に対する支援として、静岡県による被災中小企業復旧支援事業費補助金及び小規模事業者持続化補助金の上乗せ補助を実施します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 5 章 2 生活再建等の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3－2 被災事業者に対する支援                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----|---------------|------|-----|----------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 熱海市チャレンジ応援センター（A-suppo）での経営相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 熱海市チャレンジ応援センター（A-suppo）での経営相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="10">経営安定化相談</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |               |    |               |      |     |                |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 経営安定化相談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5          | R6            | R7 | R8            | R9   | R10 | R11            | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 経営安定化相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 取組みの具体内容    |               |    |               | 達成状況 |     |                | 事業費 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 経営相談        |               |    |               | －    |     |                | －   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 経営相談        |               |    |               | －    |     |                | －   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 経営相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    | －             |      |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 経営相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    | －             |      |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 経営相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |    | －             |      |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |      |     | 長期目標値<br>(R13) |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3件/5件       | 2件            |    | －             |      |     | －              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 観光経済部 観光経済課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●事業再開などの生活に関して、個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第4章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |    |               |      |     |                |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4－1 地域交通の確保                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|----------|--------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 公共交通に関する調査                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 4－2とも連動するが、公共交通に関する調査については、行政、事業者、地域を主体とする地域公共交通活性化協議会において課題を抽出し、対策を講じていく。この協議会であげられた内容について各種調査を進め課題解決を目指していく。                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td>策定</td><td></td><td></td><td></td><td>策定</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="5">計画R6-10（毎年検証）</td><td colspan="4">計画R11-16</td></tr></table></div> |               |               |               |                |       |          |        |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  | 策定 |  |  |  | 策定 |  |  |  |  |  | 計画R6-10（毎年検証） |  |  |  |  | 計画R11-16 |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R5            | R6            | R7            | R8             | R9    | R10      | R11    | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 策定            |               |               |                | 策定    |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 計画R6-10（毎年検証） |               |               |                |       | 計画R11-16 |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 取組みの具体内容      |               |               |                | 達成状況  |          | 事業費    |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —             |               |               |                | 未達成   |          | 0 百万   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 協議会設立・素案策定    |               |               |                | 達成未達成 |          | 5.7 百万 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| R6                                                              | 計画策定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               | —              |       | 3 百万     |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 中期                                                              | 計画ローリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               | —              |       | 1 百万     |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 長期                                                              | 計画ローリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               | —              |       | 1 百万     |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 2325 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当初値<br>(R4)   | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | 75%/75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0%            | 調査完了          | 計画ローリング       | 計画ローリング        |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 4－2と連動させながら実施をしていくが、令和 6 年度に策定させる地域公共交通計画をもって当初段階の調査を完了させ、これを毎年確認していく。5 か年計画であることから、中間で全体的な見直しを行い、交通状況の実態を捉えていく。                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。また、伊豆山地区において実証実験を含む新たな公共交通に関する提案があった場合には、公共交通計画（R 6. 6 策定）に沿った対応をしていきます。                                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 2 道路・交通の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |                |       |          |        |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |

| 4－2 地域交通の確保                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 公共交通の総合的な見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 4－1とも連動するが、行政、事業者、地域を主体とする地域公共交通活性化協議会において令和6年度に地域公共交通計画を策定する。この計画を足掛かりとして毎年行われる検証（ローリング）と次回の策定により絶え間なく公共交通の課題について取組んでいく。                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和13年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td>策定</td><td></td><td></td><td></td><td>策定</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td colspan="5">計画R6-10（毎年検証）</td><td colspan="4">計画R11-16</td></tr></table></div> |               |               |               |                |           |          |               |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  | 策定 |  |  |  | 策定 |  |  |  |  | 計画R6-10（毎年検証） |  |  |  |  | 計画R11-16 |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R5            | R6            | R7            | R8             | R9        | R10      | R11           | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 策定            |               |               |                | 策定        |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 計画R6-10（毎年検証） |               |               |                |           | 計画R11-16 |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取組みの具体内容      |               |               |                | 達成状況      |          | 事業費           |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —             |               |               |                | 未達成       |          | 0 <u>百万</u>   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 協議会設立・素案策定    |               |               |                | <u>達成</u> |          | <u>5.7</u> 百万 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 計画策定          |               |               |                | —         |          | 3百万           |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 中期                                                              | 計画ローリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               | —              |           | 1百万      |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 長期                                                              | 計画ローリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               | —              |           | 1百万      |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 総事業費                                                            | <u>2325</u> 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当初値<br>(R4)   | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                 | <u>75%/75%</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0%            | 調査完了          | 計画ローリング       | 計画ローリング        |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 4－1とも連動するが、令和6年度に策定をする地域公共交通計画を契機として、毎年行われる検証（ローリング）と次回の策定により絶え間なく公共交通の課題について取組んでいく。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。 <u>また、伊豆山地区において実証実験を含む新たな公共交通に関する提案があった場合には、公共交通計画（R6、6策定）に沿った対応をしていきます。</u>                                                                                                                                                                                                    |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第4章 2 道路・交通の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |                |           |          |               |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |               |  |  |  |  |          |  |  |  |

| 4－3 地域交通の確保                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----|------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 既存の路線バスの運行継続                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 令和４年度において伊豆山地区におけるバス路線について単独維持困難の申出があり審議の結果令和５年度から補助金交付をすることとなった。この間、既存バス路線は維持されているが、今後についても令和６年度策定予定の地域公共交通計画において、公共交通サービスの維持を市全体の方針とすることで、取組目標と合致させていく。                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和１３年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="6">中期</th><th colspan="4"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="3"></th><th colspan="4"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="3">審議</td><td colspan="7">路線の維持に向けた取組</td></tr><tr><td colspan="3">補助金</td><td colspan="7"></td></tr></table> |             |               |               |                |    |      |     |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 審議 |  |  | 路線の維持に向けた取組 |  |  |  |  |  |  | 補助金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R5          | R6            | R7            | R8             | R9 | R10  | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 審議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               | 路線の維持に向けた取組   |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 補助金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度                                                              | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               | 達成状況           |    | 事業費  |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                              | 公共交通会議にて審議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               |               | 達成(運行)         |    | ０百万  |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 補助金交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               | 達成             |    | １０百万 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 補助金交付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               | —              |    | １０百万 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 維持に向けた取組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               | —              |    | —    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 維持に向けた取組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               | —              |    | —    |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | ２０百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 路線維持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 路線維持        | 路線維持          | 路線維持          | 路線維持           |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和５年度<br>累積：令和４年度～昨年度                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 現在、路線維持のために必要な施策としては不採算路線（伊豆山地区）について補助金交付をしている。今後、どのような内容で路線を維持していくか、事業者や地元の意見をききながら施策を立てる。地域公共交通計画の方針に沿って交通施策を検討していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●既存の路線バスの運行サービスを継続していくとともに、より快適なバス利用を目指して、地区住民の意向や利用状況等を踏まえた運行ダイヤ・運行ルートの見直しをバス事業者に要望していきます。 <u>また、伊豆山地区において実証実験を含む新たな公共交通に関する提案があった場合には、公共交通計画（R６．６策定）に沿った対応をしていきます。</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第４章 ２ 道路・交通の方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                |    |      |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |    |  |  |             |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5－1 安心できる子育て環境の整備                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 子どものいる世帯における心のケア及び支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 生活支援相談員・市の保健師による訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="4">長期</td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="4">ささえ違いセンターによる<br/>相談支援</td><td colspan="5">関係機関による相談支援</td><td></td></tr></table> |             |               |               |                     |        |     |     |     | 中期  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | ささえ違いセンターによる<br>相談支援 |  |  |  | 関係機関による相談支援 |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                     | 長期     |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R5          | R6            | R7            | R8                  | R9     | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ささえ違いセンターによる<br>相談支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               | 関係機関による相談支援         |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取組みの具体内容    |               |               |                     | 達成状況   |     | 事業費 |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 訪問・相談       |               |               |                     | 達成（実施） |     | －   |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 訪問・相談       |               |               |                     | 達成（実施） |     | －   |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 訪問・相談       |               |               |                     | 継続     |     | －   |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 訪問・相談       |               |               |                     | 継続     |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 訪問・相談                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |               | 継続                  |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 18.4 百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ違いセンター事業含む<br>6.9 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当初値<br>（R4） | 短期目標値<br>（R6） | 中期目標値<br>（R8） | 長期目標値<br>（R13）      |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 訪問等直<br>接支援 | 訪問等直<br>接支援   | 継続            | 生活再建<br>状況により<br>継続 | 完了     |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課（ささえ違いセンター）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●個々の被災者が抱える問題やニーズへの対応を図るための相談体制の継続・強化を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |               |                     |        |     |     |     |     |  |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |             |  |  |  |  |  |


| 5－2 安心できる子育て環境の整備                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------|----|-----------------------|-----|-----------------------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|---------|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 安全な通学路の整備・維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 通学路の維持管理及び市道伊豆山神社線の未整備区間（伊豆山小学校付近）の整備。<br>特に、通学路の整備・維持管理については、教育委員会、警察、道路管理者（県・市）で協力し、実施していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="10">通学路の維持管理</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">調査・設計</td><td colspan="5">用地買収・工事</td></tr></table> |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 通学路の維持管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 調査・設計 |  | 用地買収・工事 |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R5           | R6 | R7            | R8 | R9                    | R10 | R11                         | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | 通学路の維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    | 調査・設計         |    | 用地買収・工事               |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取組みの具体内容     |    |               |    | 達成状況                  |     |                             | 事業費 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 通学路の維持管理     |    |               |    | 継続                    |     |                             | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 通学路の維持管理     |    |               |    | 継続                    |     |                             | —   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 通学路の維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |    |               | —  |                       |     | —                           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 通学路の維持管理<br>調査・設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |               | —  |                       |     | —                           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 通学路の維持管理<br>用地買収・工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |               | —  |                       |     | —                           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 未定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当初値<br>(R4)  |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8)         |     | 長期目標値<br>(R13)              |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      | 通学路の<br>維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 通学路の<br>維持管理 |    | 通学路の<br>維持管理  |    | 通学路の<br>維持管理<br>調査・設計 |     | 通学路の<br>維持管理<br>用地買収・<br>工事 |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 教育委員会 学校教育課<br>熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計<br>画との対応                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |    |               |    |                       |     |                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |         |  |  |  |  |

| 5－3 安心できる子育て環境の整備                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|---------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 地域で行う子どもの見守り活動等に対する支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 地域コミュニティが行う子どもの見守り活動や地域づくり等に対する支援の充実（コミュニティ活動に対する補助等）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="10">地域のコミュニティが行う子どもの見守り等のコミュニティ活動に対する補助</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |               |                     |                     |                     |     |         |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 地域のコミュニティが行う子どもの見守り等のコミュニティ活動に対する補助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R5          | R6            | R7                  | R8                  | R9                  | R10 | R11     | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 地域のコミュニティが行う子どもの見守り等のコミュニティ活動に対する補助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 取組みの具体内容    |               |                     |                     | 達成状況                |     | 事業費     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財政的支援の実施    |               |                     |                     | 達成                  |     | 0.4 百万円 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 財政的支援の実施    |               |                     |                     | 未実施                 |     | －       |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                     | －                   |                     | －   |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                     | －                   |                     | －   |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |               |                     | －                   |                     | －   |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8)       | 長期目標値<br>(R13)      |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 財政的支援の実施    | 財政的支援の実施      | 地域のコミュニティ再生の状況により継続 | 地域のコミュニティ再生の状況により継続 | 地域のコミュニティ再生の状況により継続 |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 協働環境課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●町内行事・町内活動の創造、伊豆山地区 7 町内会の交流拡大など、地域が主体となってコミュニティの再生・充実を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |               |                     |                     |                     |     |         |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6ー1 地域コミュニティの再生支援                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 町内会等への地域コミュニティ活性化の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 地域の復興、コミュニティの状況に応じた地域コミュニティの再生支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="10">町内会等への地域コミュニティの活性化支援</td></tr><tr><td colspan="10"></td></tr></table> |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 町内会等への地域コミュニティの活性化支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R5              | R6              | R7                                  | R8            | R9                                  | R10 | R11            | R12                                 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 町内会等への地域コミュニティの活性化支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 取組みの具体内容        |                 |                                     |               | 達成状況                                |     |                | 事業費                                 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財政的支援の実施        |                 |                                     |               | 達成                                  |     |                | 0.7 百万円                             |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 財政的支援の実施        |                 |                                     |               | 未実施                                 |     |                | —                                   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                     | —             |                                     |     | —              |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                     | —             |                                     |     | —              |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 財政的支援の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |                                     | —             |                                     |     | —              |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当初値<br>(R4)     | 短期目標値<br>(R6)   |                                     | 中期目標値<br>(R8) |                                     |     | 長期目標値<br>(R13) |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 財 政 的 支<br>援の実施 | 財 政 的 支<br>援の実施 | 地 域 の 復<br>興、コミュニ<br>ティの状況<br>により継続 |               | 地 域 の 復<br>興、コミュニ<br>ティの状況<br>により継続 |     |                | 地 域 の 復<br>興、コミュニ<br>ティの状況<br>により継続 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 市民生活部 協働環境課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●町内行事・町内活動の創造、伊豆山地区 7 町内会の交流拡大など、地域が<br>主体となってコミュニティの再生・充実を図ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり<br>計画との対応                                                           | 第 4 章 7 生活環境に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                                     |               |                                     |     |                |                                     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6－2 地域コミュニティの再生支援                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|------|--|----|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 公園緑地等の公共空間の整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 地区内の住民同士や来訪者などが憩いや交流の場として、気軽に利用できるような公共空間を整備します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和８年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="3">意見聴取・整備内容検討</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">測量・設計</td><td></td><td colspan="5">維持管理</td></tr><tr><td></td><td></td><td colspan="2">用地買収</td><td>工事</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 意見聴取・整備内容検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 測量・設計 |  |  | 維持管理 |  |  |  |  |  |  | 用地買収 |  | 工事 |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R5                              | R6                           | R7                              | R8             | R9   | R10 | R11 | R12 | R13 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 意見聴取・整備内容検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 測量・設計                        |                                 |                | 維持管理 |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 用地買収                         |                                 | 工事             |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 取組みの具体内容                        |                              |                                 |                | 達成状況 |     | 事業費 |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 意見聴取・整備内容検討                     |                              |                                 |                | 達成   |     | —   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 意見聴取・整備内容検討                     |                              |                                 |                | 達成   |     | —   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 意見聴取・整備内容検討<br>測量・設計<br>用地買収    |                              |                                 |                | —    |     | —   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 意見聴取・整備内容検討<br>測量・設計<br>用地買収、工事 |                              |                                 |                | —    |     | —   |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 維持管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                                 | —              |      | —   |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 223 百万円（予定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当初値<br>(R4)                     | 短期目標値<br>(R6)                | 中期目標値<br>(R8)                   | 長期目標値<br>(R13) |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 意見聴取・整備内容検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 意見聴取・整備内容検討                     | 意見聴取・整備内容検討<br>測量・設計<br>用地買収 | 意見聴取・整備内容検討<br>測量・設計<br>用地買収、工事 | 維持管理           |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 次頁参照                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 都市整備課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ○逢初川の改修により地区の新たな軸線となる逢初川沿いに、公園緑地等の公共空間を整備していきます。<br>○災害時の一時避難場所や移動時の休憩場、日常の憩い・交流の場となる公園緑地を逢初川沿いに整備していきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第４章 ７ 生活環境に関する方針<br>第５章 １ まちづくり事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                              |                                 |                |      |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |      |  |    |  |  |  |  |  |

# 取組目標：公園・緑地等の公共空間の整備



### 3.5 創造的復興に関する取組

#### (1) 地区内の環境向上に資する創造的取組

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----|---------------|------|---------------|-----|----------------|-----|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1－1 歴史を継承する地域文化の再生・形成                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取組目標                                                            | 伊豆山地域の歴史文化に関わる講演会等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等を開催していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 8 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">長期</td></tr><tr><td colspan="4">中期</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="5">事業実施の周知・実施方法の改善</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  | 長期 |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 事業実施の周知・実施方法の改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               | 長期   |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R5                                  | R6          | R7 | R8            | R9   | R10           | R11 | R12            | R13 |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 事業実施の周知・実施方法の改善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 取組みの具体内容                            |             |    |               | 達成状況 |               | 事業費 |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 伊豆山の歴史文化特別講座「鎌倉殿の聖地、走湯山の基本構造について」開催 |             |    |               | 達成   |               | 0 円 |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 伊豆文学の聖地 千年紀「文学の聖地・源泉としての熱海」講演会開催    |             |    |               | 達成   |               | 0 円 |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等の開催                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |    | —             |      | —             |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 伊豆山地域の歴史文化の継承に寄与できる講座等の開催                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |             |    | —             |      | —             |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |    | —             |      | —             |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |      | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          | 35 名/75 名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | 40 名        |    | 45 名          |      | 50 名          |     | —              |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 教育委員会 生涯学習課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていくための活動が望まれます。そのため、地区住民や観光事業者、必要に応じて大学などの地区外の人材も含めた検討・情報交換の場を設けていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり                                                         | 第 4 章 8 創造的復興に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |             |    |               |      |               |     |                |     |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |  |
|--------|--|
| 計画との対応 |  |
|--------|--|

| 2ー1 景観に配慮した地区まちづくり整備                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----------|------|-----|----|---------|----|--------|----|-------------|----|--------|----|-------------|---|--------|----|-------------|---|--------|----|-------------|---|--------|
| 取組目標                                                            | 公共施設を建設する際、関係部署へ景観施策の周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 実施内容                                                            | <p>伊豆山地区にかかる景観について、まずは公共投資が予定されている部門との協議をするが、投資が活発化する時期をみて、事業担当課及び財政担当課を対象とした事前説明会の必要性の有無を検討していく。</p> <p>市の手続としては、公共投資を行う際、翌年度の当初予算要求にて関係部署は計画策定に入る。このため、予算編成がされる前段階（夏時期）に財政担当部署と協議の上で、事前相談を行うようにしているが、この取組を継続していく。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="7"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">予算要求前の事前周知・協議</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>年度</th><th>取組みの具体内容</th><th>達成状況</th><th>事業費</th></tr><tr><td>R4</td><td>予算編成前周知</td><td>達成</td><td>0.1 百万</td></tr><tr><td>R5</td><td>予算編成前周知（継続）</td><td>達成</td><td>0.1 百万</td></tr><tr><td>R6</td><td>予算編成前周知（継続）</td><td>—</td><td>0.1 百万</td></tr><tr><td>中期</td><td>予算編成前周知（継続）</td><td>—</td><td>0.1 百万</td></tr><tr><td>長期</td><td>予算編成前周知（継続）</td><td>—</td><td>0.1 百万</td></tr></table> |             |               |               |                |     |     |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 予算要求前の事前周知・協議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度 | 取組みの具体内容 | 達成状況 | 事業費 | R4 | 予算編成前周知 | 達成 | 0.1 百万 | R5 | 予算編成前周知（継続） | 達成 | 0.1 百万 | R6 | 予算編成前周知（継続） | — | 0.1 百万 | 中期 | 予算編成前周知（継続） | — | 0.1 百万 | 長期 | 予算編成前周知（継続） | — | 0.1 百万 |
| 長期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 中期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 短期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| R4                                                              | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R6          | R7            | R8            | R9             | R10 | R11 | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 予算要求前の事前周知・協議                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 年度                                                              | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 達成状況        | 事業費           |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| R4                                                              | 予算編成前周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 達成          | 0.1 百万        |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| R5                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 達成          | 0.1 百万        |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| R6                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —           | 0.1 百万        |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 中期                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —           | 0.1 百万        |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 長期                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —           | 0.1 百万        |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 総事業費                                                            | 1 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当初値<br>(R4) | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8) | 長期目標値<br>(R13) |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                          | 実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実施          | 継続実施          | 継続実施          | 継続実施           |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 実施イメージ                                                          | 当初予算編成前に協議を行うことを想定しているが、今後、年度途中の投資についても対応していくことが想定されるため、補正予算要求前に景観にかかる協議を行う旨を財政担当課と協力しながら周知していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●伊豆山の歴史や景観を今後とも守り育んでいくことを目指し、 <u>まずは公共施設については、復興後を見据えた上で</u> 景観法・景観計画に則り、景観まちづくりを進めていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 8 創造的復興に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |               |               |                |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |          |      |     |    |         |    |        |    |             |    |        |    |             |   |        |    |             |   |        |    |             |   |        |

| 2－2 景観に配慮した地区まちづくり整備                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|------|---------------|--------|----------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 公共施設を建設する際の協議、調整を行う仕組み作り                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 2－1の考え方を広げた考え方となるが、公共投資を行う際、翌年度の当初予算要求にて関係部署は計画策定に入る。このため、予算編成がされる前段階（夏時期）に財政担当部署と協議の上で、事前相談を行うようにしているが、この取組を継続していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和13年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施スケジュール                                                        | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">予算要求前の事前周知・協議</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |      |               |        |                |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 予算要求前の事前周知・協議 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R5          | R6 | R7            | R8   | R9            | R10    | R11            | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 予算要求前の事前周知・協議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度                                                              | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |               | 達成状況 |               | 事業費    |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                              | 予算編成前周知                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |               | 達成   |               | 0.1 百万 |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | 達成   |               | 0.1 百万 |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —    |               | 0.1 百万 |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —    |               | 0.1 百万 |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 予算編成前周知（継続）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               | —    |               | 0.1 百万 |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 1 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |      | 中期目標値<br>(R8) |        | 長期目標値<br>(R13) |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 実施          |    | 継続実施          |      | 継続実施          |        | 継続実施           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和5年度<br>累積：令和4年度～昨年度                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | 当初予算編成前に協議を行うことを想定しているが、今後、年度途中の投資についても対応していくことが想定されるため、補正予算要求前に景観にかかる協議を行う旨を財政担当課と協力しながら周知していく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 まちづくり課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●伊豆山の歴史や景観を今後とも守り育んでいくことを目指し、 <u>まずは公共施設については、復興後を見据えた上で</u> 景観法・景観計画に則り、景観まちづくりを進めていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第4章 8 創造的復興に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |               |      |               |        |                |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (2) 地区外から人を呼び込む創造的取組

| 1－1 地域資源の活用                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 伊豆山温泉資源保護整備への補助と誘客 PR の実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 被害を受けた観光温泉施設の改修・改修された施設の P R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <div><div>長期</div><div>中期</div><div>短期</div><table><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">維持支援による誘客強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div> |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     | R4  | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 維持支援による誘客強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R5                               | R6                               | R7                                                             | R8                                                             | R9                                                             | R10 | R11      | R12 | R13 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 維持支援による誘客強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 取組みの具体内容                         |                                  |                                                                |                                                                | 達成状況                                                           |     | 事業費      |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 温泉資源保護等補助金支払い                    |                                  |                                                                |                                                                | 達成                                                             |     | 0.22 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 温泉資源保護等補助金支払い                    |                                  |                                                                |                                                                | 達成                                                             |     | 0.22 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 温泉資源保護等補助金支払い                    |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     | 0.22 百万円 |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 0.22 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当初値<br>(R4)                      | 短期目標値<br>(R6)                    | 中期目標値<br>(R8)                                                  | 長期目標値<br>(R13)                                                 |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 補助金の<br>交付<br>伊豆山地区の観光<br>PR の実施 | 補助金の<br>交付<br>伊豆山地区の観光<br>PR の実施 | 伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する<br>伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続 | 伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する<br>伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続 | 伊豆山温泉組合を通じ温泉資源保護整備を継続する<br>伊豆山観光協会を通じ伊豆山地区への回遊を高めるための誘客施策実施を継続 |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 観光経済課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●浜浴場や足湯をはじめとした温泉資源も伊豆山の大事な資源であり、歴史と観光が融合した魅力づくりに努めます。<br>●地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 5 歴史・自然に関する方針<br>第 4 章 8 創造的復興に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                  |                                                                |                                                                |                                                                |     |          |     |     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1－2 地域資源の活用                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|-----------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 伊豆山地区の観光資源の継続的な PR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 伊豆山観光協会を通じ誘客イベントの実施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">維持支援による誘客強化</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |                          |                |                |                |      |           |           |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 維持支援による誘客強化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R5                       | R6             | R7             | R8             | R9   | R10       | R11       | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 維持支援による誘客強化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 取組みの具体内容                 |                |                |                | 達成状況 |           | 事業費       |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い |                |                |                | 達成   |           | 5.052 百万円 |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                |                | 達成             |      | 5.052 百万円 |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | 5.052 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 当初値<br>(R4)              | 短期目標値<br>(R6)  | 中期目標値<br>(R8)  | 長期目標値<br>(R13) |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 伊豆山観光協会へ、誘客キャンペーン委託料の支払い                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 誘客施策の実施                  | 伊豆山観光協会を通じ継続実施 | 伊豆山観光協会を通じ継続実施 | 伊豆山観光協会を通じ継続実施 |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | ＝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 観光建設部 観光経済課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●地区の歴史文化資源・観光資源の磨き上げやブランディングを行うとともに、その他の観光資源の掘り起こしを行い、魅力を高めていきます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 4 章 8 創造的復興に関する方針                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                |                |                |      |           |           |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| 2－1 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|----|---------------|-----|----------------|----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 公有地（猪洞市営住宅跡地）の有効活用に向けた整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | 令和８年度の完成に向けて、（仮称）伊豆山地区コミュニティ防災センター建設に向けた調査、設計、建設を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td colspan="5">公有地の施設整備</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |             |    |               |    |               |     |                |          |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | 公有地の施設整備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | R5          | R6 | R7            | R8 | R9            | R10 | R11            | R12      | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 公有地の施設整備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 取組みの具体内容    |    |               |    | 達成状況          |     |                | 事業費      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —           |    |               |    | —             |     |                | —        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ボーリング等調査    |    |               |    | 達成            |     |                | 13.8 百万円 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                                          | 後背地整備・設計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               | —  |               |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 建設工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |    |               | —  |               |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |               | —  |               |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 37.4 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当初値<br>(R4) |    | 短期目標値<br>(R6) |    | 中期目標値<br>(R8) |     | 長期目標値<br>(R13) |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 建設検討                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建設検討        |    | 地 質 調 査<br>完了 |    | 100%          |     | —              |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和５年度<br>累積：令和４年度～昨年度                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 市民生活部 危機管理課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ○地区の防災や交流の拠点となる施設であるコミュニティ防災センターの整備を進めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                               | 第５章 １ まちづくり事業の推進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |               |    |               |     |                |          |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2－2 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                                        | 避難者と地域がつながる場の提供                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                                        | いずさんっちの活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                                      | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                                | <table><tr><td colspan="10">長期</td></tr><tr><td colspan="5">中期</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="3">短期</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>R4</td><td>R5</td><td>R6</td><td>R7</td><td>R8</td><td>R9</td><td>R10</td><td>R11</td><td>R12</td><td>R13</td></tr><tr><td colspan="4">いずさんっちの活用</td><td colspan="6">地域コミュニティの再生状況により継続</td></tr></table> |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     | 長期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | いずさんっちの活用 |  |  |  | 地域コミュニティの再生状況により継続 |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R5           | R6 | R7                          | R8                 | R9                                         | R10 | R11                                        | R12 | R13 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | いずさんっちの活用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |                             | 地域コミュニティの再生状況により継続 |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 取組みの具体内容     |    |                             |                    | 達成状況                                       |     |                                            | 事業費 |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 被災地の居場所運営    |    |                             |                    | 達成（実施）                                     |     |                                            | －   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 被災地の居場所運営    |    |                             |                    | 達成（実施）                                     |     |                                            | －   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
|                                                                             | R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 被災地の居場所運営    |    |                             |                    | －                                          |     |                                            | －   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 中期                                                                          | 被災地域の地域再生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |                             | －                  |                                            |     | －                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 長期                                                                          | 被災地域の地域再生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |                             | －                  |                                            |     | －                                          |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                                        | 18.4 百万円（R6 年度までの予定額）※他のささえ逢いセンター事業含む<br>6.9 百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                                         | 実績値<br>（昨年度/累積）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当初値<br>（R4）  |    | 短期目標値<br>（R6）               |                    | 中期目標値<br>（R8）                              |     | 長期目標値<br>（R13）                             |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                      | いずさん<br>っち開催                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | いずさん<br>っち開催 |    | 地 域 に よ<br>る 運 営 を 目<br>指 す |                    | 地 域 コ ミ<br>ュ ニ テ ィ の<br>状 況 に よ っ<br>て 判 断 |     | 地 域 コ ミ<br>ュ ニ テ ィ の<br>状 況 に よ っ<br>て 判 断 |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                                      | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                                         | 熱海市 健康福祉部 長寿介護課(ささえ逢いセンター)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり<br>計画作成時点<br>○：ハード整備に<br>関連が深い事項<br>●：ソフト整備に<br>関連が深い事項 | ●地区内の交流施設などを活用した情報共有・発信拠点の設置などにより定期的<br>に情報発信します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計<br>画との対応                                                           | 第 4 章 7 生活環境に関する方針<br>第 5 章 3 将来像実現に向けた取組内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |                             |                    |                                            |     |                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |           |  |  |  |                    |  |  |  |  |  |

| 2－3 伊豆山地区の活性化と多様な人材との協働                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 取組目標                                                            | 町内会（地域）と多様な人材との協働事業の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施内容                                                            | 交流の場における外部人材の活動把握を継続しながら、復興の段階に応じ、町内会（地域）の要望をもとに、地域と地域コミュニティ活性化を支援する人材とのマッチング等の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完了目標年度                                                          | 令和 13 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施<br>スケジュール                                                    | <table><tr><th colspan="10">長期</th></tr><tr><th colspan="5">中期</th><th colspan="5"></th></tr><tr><th colspan="3">短期</th><th colspan="2"></th><th colspan="5"></th></tr><tr><th>R4</th><th>R5</th><th>R6</th><th>R7</th><th>R8</th><th>R9</th><th>R10</th><th>R11</th><th>R12</th><th>R13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">人材とのマッチング等の支援</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |               |               |                      |                      |                      |     |     |     | 長期  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 短期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人材とのマッチング等の支援 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 長期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 中期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 短期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | R4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R5            | R6            | R7                   | R8                   | R9                   | R10 | R11 | R12 | R13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | 人材とのマッチング等の支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度                                                              | 取組みの具体内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |                      | 達成状況                 |                      | 事業費 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4                                                              | 外部人材の活動把握                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                      | 達成                   |                      | —   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5                                                              | 外部人材の活動把握                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                      | 達成                   |                      | —   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6                                                              | 外部人材の活動把握                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |                      | —                    |                      | —   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中期                                                              | 人材とのマッチング支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                      | —                    |                      | —   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期                                                              | 人材とのマッチング支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |                      | —                    |                      | —   |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総事業費                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目標値                                                             | 実績値<br>(昨年度/累積)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 当初値<br>(R4)   | 短期目標値<br>(R6) | 中期目標値<br>(R8)        | 長期目標値<br>(R13)       |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                 | ※実績値欄<br>昨年度：令和 5 年度<br>累積：令和 4 年度～昨年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 外部人材の<br>活動把握 | 外部人材の<br>活動把握 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 | 地域の復興、コミュニティの状況により実施 |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施イメージ                                                          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担当課                                                             | 熱海市 市民生活部 協働環境課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【参考】復興まちづくり計画との関係性                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業実施の課題<br>※復興まちづくり計画作成時点<br>○：ハード整備に関連が深い事項<br>●：ソフト整備に関連が深い事項 | ●町内会や小学校、伊豆山神社、消防団などの地区の地縁組織の活動を支援し、伊豆山の従前のコミュニティの再生・活性化を支援します。また、地区外の支援者やボランティア、NPO などとの触れ合いや交流を支援します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 復興まちづくり計画との対応                                                   | 第 5 章 3 地域マネジメントの促進                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               |                      |                      |                      |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第4章 全体計画図について

熱海市伊豆山復興事業計画全体計画図は以下のように整理されます。





熱 海 市  
伊豆山復興推進本部

令和6年5月（ ）

※施策の進捗状況報告の説明資料となります。