

令和 7 年 10 月 24 日

広域一般廃棄物処理施設建設候補地
選定スケジュールの見直しについて

三島市・裾野市・熱海市・長泉町・函南町
ごみ処理広域化検討協議会

1 概要

広域一般廃棄物処理施設建設候補地の選定に向けて、各市町が実施している公有地等からの抽出について、令和 8 年 3 月 31 日まで延長する。

これに伴い、選定委員会の開催日程等、候補地選定スケジュールの見直しを行う。

2 理由

公有地等からの抽出に関し、構成市町から、地域の合意形成など地域住民との調整のため丁寧に意見交換を行う時間を確保するとともに、さらにきめ細かい調査を行いたいとの理由から、期間を延長したい旨の意向が示されたことから、10 月 3 日に開催した検討協議会において協議し、令和 8 年 3 月 31 日まで期間を延長することとした。

なお、建設候補地の公募については、10 月 3 日の時点で各市町に申し込みがない状況にあり、施設の性質上、これ以上期間を延長したとしても申し込みが見込まれないことから、当初の予定どおり、期間を延長せずに 10 月末日をもって終了することとした。

3 候補地選定スケジュール

内 容	変更前	変更後
公募	～R7. 10. 31	—
公有地等からの抽出	～R7. 10. 31	～R8. 3. 31
第 3 回 建設候補地選定委員会 公募・公有地抽出の候補地の評価・検討	R7. 12. 24	R8. 4～5 月
第 4 回 建設候補地選定委員会 候補地評価・検討結果取りまとめ	R8. 2. 5	R8. 6～7 月
ごみ処理広域化検討協議会 建設候補地の協議・選定	R8. 3. 26	R8. 7～8 月
各市町において市民・町民説明	R8 年度早期	R8. 8～11 月
広域化への参加意思表明	R8 年度早期	R8. 11～12 月

4 選定スケジュール見直しによる影響

(1) 全体整備スケジュールの見直し

全体整備スケジュールの見直しを行い、令和 18 年度新施設稼働開始としている現在の目標を、令和 19 年度とする。(別紙全体整備スケジュール参照。)

別紙

[illegible]